

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 19 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 3102/15-2-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος(Αντιδ-τακτ.μέλος)
2.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)	2. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτ.μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Ο κ.Κιλατζίδης εισήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης πριν τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 47/2024

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ»**

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το **14^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και*

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β', η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: *ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Το έργο με τίτλο «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ**»_και προϋπολογισμό **70.000,00 €** με Φ.Π.Α. , χρηματοδοτήθηκε από ίδιους Πόρους.

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 56/2022 απόφαση του Δημάρχου Δ. Προσοτσάνης

Η εκτέλεση του έργου έγινε σύμφωνα με την 45/2021 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας Δ. Προσοτσάνης

Η εργολαβική σύμβασή, συνολικού ποσού 55.887,10 € χωρίς τον Φ.Π.Α, υπογράφηκε στις 10-06-2022.

Επιβλέποντας του έργου ορίστηκε ο Μαρτιάδης Γεώργιος

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στις 68.900,10 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 10-02-2023.

Η Βεβαίωση Περαιώσης υπογράφηκε στις 09-09-2022 και από αυτό προκύπτει ότι το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα.

Με την υπ. αριθμ. 41/2023 Α.Δ.Σ. ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από τους :

α) Χαρισμίδου Έφη, Πολιτικός Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ως πρόεδρος

β) Ντάπα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δοξάτου.

γ) Καρέογλου Πολυξένη, Πολιτικός Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παρανεστίου.

δ) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.

ε) Τσαλδάρη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω:

α) Χαρισμίδου Έφη, Πολ. Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ως πρόεδρος

β) Ντάπα Ελένη, Πολ. Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Δοξάτου

γ) Καρέογλου Πολυξένη, Πολ. Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Παρανεστίου

δ) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πολ. Μηχανικός, ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.

ε) Τσαλδάρη Μαρία, Πολ. Μηχανικός, ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.

μέλη της Επιτροπής Παραλαβής που συστάθηκε με την 41/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού πήγαμε *σήμερα / /2024 ημέρα* επιτόπου του έργου για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου της επικεφαλίδας που εγκρίθηκαν με την 56/2022 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Προσοτσάνης και έχοντας υπ' όψη την από 26/09/2022 Τελική Επιμέτρηση που υπέγραψαν ο επιβλέπων του έργου, Μαρτιάδης Γεώργιος.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εργασίες αυτές όπως αναγράφονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη με αρχικό προϋπολογισμό 70.000,00€ με ΦΠΑ
Ανάδοχος του έργου είναι ο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ύστερα από ανάθεση που επικυρώθηκε
με 56/2022 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Προσοτσάνης.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 10/06/2022 για το ποσό των 69.300,00€ με το
Φ.Π.Α.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Μαρτιάδης Γεώργιος.

Στον Ανάδοχο δόθηκε πίνακας εργασιών με συνολική προθεσμία οκτώ (8) μηνών όπως ορίζεται
στην Ε.Σ.Υ. του έργου δηλαδή από 10/06/2023 μέχρι 10-02-2023.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 10-02-2023 χωρίς παράταση.

Για το έργο αυτό δεν δόθηκε καμία παράταση.

Το πρωτόκολλο περαίωσης υπογράφηκε στις 26/09/2022.

Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε την 26/09/2022/Αρ. πρωτ. 15106.

Για το παραπάνω έργο δεν συντάχθηκε κανένας Α.Π.Ε.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 68.900,10€ με το Φ.Π.Α.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή αφού έκανε έλεγχο, κατά το εφικτό στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης καθώς
και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου:

- αποδέχεται τις ποσότητες του συνημμένου Πίνακα Εκτελεσθεισών Εργασιών
- συμφωνεί στο ποσό των 68.900,10€ σαν τελική δαπάνη του έργου.
- παραλαμβάνει το έργο Προσωρινά & Οριστικά.
- Έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. για το έργο, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την
παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟ Σ	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
			ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π.Υ	1ου ΑΠΕ	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδεις	m3	A-1	534,00	-	Πεντακόσια τριάντα τέσσερα & μηδέν εκατοστά (534,00)
Προμήθεια θραυστών επίλεκτων κατηγορίας Ε4	m3	A-2	6.607,00	-	Τρίς χιλ. πεντακόσια εβδομήντα έξι & μηδέν εκατοστά (3.576,60)
Κατασκευή επιχωμάτων	m	A-3	3.607,00	-	Τρίς χιλ. πεντακόσια εβδομήντα έξι & μηδέν εκατοστά (3.576,60)
Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	A-4	296,00	-	Διακόσια ενενήντα έξι & μηδέν εκατοστά (296,00)
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα c8/10	m3	A-5	3,50	-	Τρία & πενήντα εκατοστά (3,50)
Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα c20/25	m	A-6	16,00	-	Δέκα έξι & μηδέν εκατοστά (16,00)

