

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11^{ης} /2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 22-4-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 7224/18-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμ. τακτ.μέλος)
2. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	2.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4.Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος-αναπλ.μέλος)	
5.ΤσαουσίδηςΙωάννης (τακτ.μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 119/2024
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *ι. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και*

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: *ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*

Στη συνέχεια προσκόμισε στα μέλη την **αριθ. πρωτ. 7056/16-4-2024** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ» το οποίο εκτίθεται παρακάτω:

Των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από τον ΤΣΑΛΤΑ Γ. ΚΛΕΑΝΘΗ και αφορούν το έργο :
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ" του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Οι κατωτέρω :

1. Χαρισμίδου Έφη, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Μαρτιάδης Γεώργιος, 1^ο Τακτικό Μέλος της Επιτροπής
3. Συμεωνίδου Παναγιώτα, 2^ο Τακτικό Μέλος της Επιτροπής

αφού πήγαμε σήμερα / /2024, ημέρα σύμφωνα με την απόφαση 54/2024 του πρακτικού της 5^{ης} / 26-2-2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ προς την παραλαβή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ" που έχουν εγκριθεί με την απόφαση 117/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, με αντικείμενο την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα ΤΣΑΛΤΑ Γ. ΚΛΕΑΝΘΗ και έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτ. 12897/24-08-2022 έγκριση Τελικής Επιμέτρησης, όπως έχει θεωρηθεί από την προϊστάμενη Δέσποινα Δεληγιαννίδου, Πολιτικό Μηχανικό, τις παραλαμβάνουμε σύμφωνα με αυτόν, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 117), τα οριζόμενα στην Απόφαση αρ. Δ17/γ/14/ΦΝ294/2002 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 102/87, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 103/97.

A/A	Ένδειξη εργασιών	A. Τ.	Κωδικός Αναθ/σης	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤ. 1ου ΑΠΕ	ΠΟΣΟΤ. 1ου ΠΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ	
							ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
1	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για τη δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1	ΟΙΚ211 2 100%	m3	820,50	820,50	ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ Κ ΠΕΝΗΝΤΑ	820,50
2	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	2	ΟΙΚ216 2 100%	m3	401,33	401,33	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ Κ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ	401,33
3	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	3	ΟΙΚ216 2 100%	m3	301,56	301,56	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ Κ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ	301,56
4	Φορτοεκφορτώσεις – Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου	4	ΟΙΚ113 6 100%	tkm	8.125,17	8.125,17	ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ	8.125,17

	οδών καλής βατότητας						ΠΕΝΤΕ Κ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ	
	ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	1	ΟΙΚ321 2 100%	m3	27,30	27,30	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ Κ ΤΡΙΑΝΤΑ	27,30
6	Ξυλότυποι - Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2	ΟΙΚ381 6 100%	m2	173,34	173,34	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝ ΤΑ ΤΡΙΑ Κ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ	173,34
7	Ξυλότυποι - Οπλισμοί. Χαλύβδινοι Οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	3	ΟΙΚ387 3 100%	Kg	10.028, 66	10.028, 66	ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ Κ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ	10.028,66
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	4	ΟΙΚ321 5 100%	m3	91,31	91,31	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ Κ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ	91,31
	ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
9	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160mm	1	ΟΙΚ610 4 100%	Kg	26.285, 10	26.285, 10	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Κ ΔΕΚΑ	26.285,10
10	Χρωματισμοί. Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	2	ΟΙΚ774 0 100%	Kg	26.285, 10	26.285, 10	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ	26.285,10

							ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Κ ΔΕΚΑ	
11	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	3	ΟΙΚ774 4 100%	m2	653,66	653,66	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ Κ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ	653,66
12	Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	4	ΟΙΚ640 1 100%	m2	420,65	420,65	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙ Α ΕΙΚΟΣΙ Κ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ	420,65

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 160.993,80 (χωρίς ΦΠΑ)

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : 117/2021 Απόφαση Ο.Ε. του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΑΛΤΑΣ Γ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.776,66 € (χωρίς ΦΠΑ) , Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 7364/30-07-2021_ Μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,04%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 30-07-2021

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 30-07-2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ : 0 (ΜΗΔΕΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 29-07-2022

ΑΠΕ : 2 (ΔΥΟ) – 1^{ος} ΑΠΕ (αριθμ. Απόφ.184/2022) & 2^{ος} ΑΠΕ (αριθμ. Απόφ.197/2023)

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (*προσωρινή Αναθεώρηση): 81.858,03 (χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : Απόφαση 54/2024 του πρακτικού της 5^{ης} / 26-02-2024 τακτικής συνεδρίασης της Ο.Ε. του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : Η Επιτροπή με τον έλεγχο που έκανε στις εργασίες που έγιναν διαπίστωσε ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις διατάξεις και τη συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : Η Επιτροπή αφού έλεγξε το περιεχόμενο του φακέλου βρήκε τις εργασίες που έγιναν να συμφωνούν με εκείνες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση που συνέταξε ο επιβλέπων γι' αυτό και τις παραλαμβάνει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Όπως φαίνεται από τα πρωτόκολλα εγκατάστασης και περαιώσης του έργου οι εργασίες έγιναν μέσα στην προθεσμία που ορίζει η σύμβαση του αναδόχου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της ότι πέρασε ο χρόνος εγγύησης του έργου, θεωρεί την παρούσα παραλαβή ως **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ**.

Έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/κε από το άρθρο 86 του Ν.4782/2021
- τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 ,74^Α και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι κ.κ.Τσαουσίδης και Ηλιάδης ψήφισαν θετικά επί του θέματος με επιφύλαξη, προκειμένου να λάβουν γνώση της μελέτης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 119/2024

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ