

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 25/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 3 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 14.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.4089/29-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι έξι (6) μέλη δήλωσαν παρόντα και πέντε (5) υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1.Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4.Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5.Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)	
6.Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Ο κ.Ηλιάδης Μιχαήλ κατέθεσε τον πίνακα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρατήρηση: «Απέχουμε από τη συνεδρίαση και δεν ψηφίζουμε, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής που για πολλοστή φορά στέλνει τα θέματα την τελευταία στιγμή (Παρασκευή 2:45΄) ενώ ακολουθεί τριήμερο αργίας και δεν υπάρχει υπηρεσιακός παράγοντας για ενημέρωση»

Αριθ. Απόφ: 133/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του **9^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 περ΄.στ΄ του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για:

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την **εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου** με την οποία αποστέλλεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» και στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα παρακάτω:

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη με αρχικό προϋπολογισμό 46.474,29€ με ΦΠΑ

Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ ΕΕ ύστερα από ανάθεση που επικυρώθηκε με την 138/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 07-11-2018 για το ποσό των 18.589,71€ με το Φ.Π.Α.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε η κ. Μουστακίδου Μαγδαληνή.

Στον Ανάδοχο δόθηκε πίνακας εργασιών με συνολική προθεσμία (3) μηνών (90 ημερων) όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. του έργου δηλαδή από 07-11-2018 μέχρι 04-02-2019.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 04-02-2019 χωρίς παράταση και στις 04-08-2019 μετά από δύο παρατάσεις που δόθηκε με τις υπ' αριθμ. 263/2018 και 89/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.

Το πρωτόκολλο περαίωσης υπογράφηκε στις 02-08-2019.

Έγκριση με την υπ' αριθμ. 88/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης του 1^{ου} ΑΠΕ.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 17.505,35€ με το Φ.Π.Α.

B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή αφού έκανε έλεγχο, κατά το εφικτό στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου:

- αποδέχεται τις ποσότητες του συνημμένου Πινάκα Εκτελεσθεισών Εργασιών
- συμφωνεί στο ποσό των 17.505,35€ σαν τελική δαπάνη του έργου.
- παραλαμβάνει το έργο Προσωρινά.
- Έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. για το έργο, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟ Σ	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
			Π.Υ	1ου ΑΠΕ	
1.1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	1.01	75,00	77,85	Κυβικά μέτρα: εβδομήντα επτά & ογδόντα πέντε εκατοστά (77,85)
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	1.02	21,16	15,57	Κυβικά μέτρα: δέκα πέντε & πενήντα επτά εκατοστά (15,57)

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και επανατοποθέτηση	Kgr	1.03	3.000,00	3.170,63	Κιλά : τρις χιλ. εκατόν εβδομήντα & εξήντα τρία εκατοστά (3.170,63)
Καθαίρεση περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	1.04	21,00	21,80	Κυβικά μέτρα: είκοσι ένα & ογδόντα εκατοστά (21,80)
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/15	m3	1.05	12,00	12,46	Κυβικά μέτρα: δώδεκα & σαράντα έξι εκατοστά (12,46)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	1.06	54,00	70,98	Κυβικά μέτρα: εβδομήντα & ογδόντα πέντε εκατοστά (70,85)
Ξυλότυποι χυτών τοίχων	m2	1.07	420,00	311,40	Τετραγωνικά μέτρα : τριακόσια έντεκα & σαράντα εκατοστά (311,40)
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	Kgr	1.08	4.620,00	4.809,69	Κιλά : τέσσερις χιλ. οκτακόσια εννέα & εξήντα εννέα εκατοστά (4.809,69)
1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	m2	1.09	585,00	700,00	Τετραγωνικά μέτρα : επτακόσια ένα & ογδόντα δυο εκατοστά (701,82)
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	1.10	10,00	70,00	Τετραγωνικά μέτρα : εξήντα εννέα & ενενήντα οκτώ εκατοστά (69,98)
1.4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
Ειδική πινακίδα με τα στοιχεία του Προγράμματος	τεμ	1.11	1,00	1,00	Τεμάχιο : ένα (1)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη :

- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» προϋπολογισμού 46.474,29 (με ΦΠΑ), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 133/2022

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ