

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 55ης/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 14 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00πμ έως 10.00 πμ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.19289/10-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επτά (7) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη ψήφο (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ψήφισαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	
3. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
4. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος Αντιδήμαρχος (τακτ. μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
7. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	

Αριθμός Απόφασης: 286/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

Ο πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του **7ου θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 περ'.στ' του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και*
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 18911/7-11-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω και με την οποία αποστέλλεται ως συνημμένο το Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»:

Το έργο με τίτλο **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»** και προϋπολογισμό **26.437,79 ευρώ με Φ.Π.Α.**, χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ 2020

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την **357/2020** απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δ.Προσοτσάνης

Η εκτέλεση του έργου έγινε σύμφωνα με την **25/2020** μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας Δ.Προσοτσάνης

Η εργολαβική σύμβασή, συνολικού ποσού **15.777,39** ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α, υπογράφηκε στις **27-01-2021**

Επιβλέποντες του έργου ορίστηκε η Συμεωνίδου Παναγιώτα

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στις **15.777,39 (χωρίς ΦΠΑ)**.

Με την υπ'αριθμ. 104/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ ΤΟΥ Έργου.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις **27-08-2021**.

Το Πρωτόκολλο περαίωσης υπογράφηκε στις **10-6-2021** και από αυτό προκύπτει ότι το έργο τελείωσε **εμπρόθεσμα**.

Με την υπ. αριθμ. 223/2021 ΑΔΣ ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από τους :

α) Χαριζάνης Δημήτριος, Τοπ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου

Κ. Νευροκοπίου, ως πρόεδρος

β) Σαλπικτίδης Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Προσοτσάνης

γ) Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Δοξάτου.

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω:

- α) Χαριζάνης Δημήτριος, Τοπ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ως πρόεδρος
- β) Σαλπικτιδής Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης
- γ) Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Δοξάτου.

μέλη της Επιτροπής Παραλαβής που συστάθηκε με την 223/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης αφού πήγαμε σήμερα 4 / 11 /2022 ημέρα Παρασκευή επιτόπου του έργου για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου της επικεφαλίδας που εγκρίθηκαν με την 357/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και έχοντας υπ' όψη την από 11/06/2021 Τελική Επιμέτρηση που υπέγραψε η επιβλέπουσα του έργου, Συμεωνίδου Παναγιώτα.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εργασίες αυτές όπως αναγράφονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη με αρχικό προϋπολογισμό 26.437,79€ με ΦΠΑ.

Ανάδοχος του έργου είναι η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. ύστερα από ανάθεση που επικυρώθηκε με την 357/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 27-01-2021 για το ποσό των 15.777,39€ με το Φ.Π.Α.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε η Συμεωνίδου Παναγιώτα.

Στον Ανάδοχο δόθηκε πίνακας εργασιών με συνολική προθεσμία 6 μηνών όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. του έργου δηλαδή από 27-01-2021 μέχρι 27-07-2021.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 27-07-2021 χωρίς παράταση.

Για το παραπάνω έργο δεν δόθηκε καμία παράταση.

Το πρωτόκολλο περαίωσης υπογράφηκε στις 10-06-2021.

Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε την 11-06-2021/Αρ. πρωτ. 5680.

Έγκριση με την υπ' αριθμ. 104/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης του 1^{ου} ΑΠΕ.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 15.755,80€ ^{χωρίς} με το Φ.Π.Α.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή αφού έκανε έλεγχο, κατά το εφικτό στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου:

- αποδέχεται τις ποσότητες του συνημμένου Πίνακα Εκτελεσθεισών Εργασιών
- συμφωνεί στο ποσό των 15.755,80€ σαν τελική δαπάνη του έργου.
- παραλαμβάνει το έργο Προσωρινά & Οριστικά.
- Έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. για το έργο, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
			ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π.Υ	1ου ΑΠΕ	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	001	50,40	148,72	Εκατόν σαράντα οκτώ & εβδομήντα δύο εκατοστά (148,72)
Βάση οδοστρώσας. Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	m3	002	50,40	358,00	Τριακόσια πενήντα επτά & ενενήντα οκτώ εκατοστά (357,98)
Ασφαλτική προεπάλειψη.	m2	003	1.671,00	1.441,72	Χίλια τετρακόσια σαράντα ένα & εβδομήντα δύο εκατοστά (166,50)
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	004	1.671,00	1.441,72	Χίλια τετρακόσια σαράντα ένα & εβδομήντα δύο εκατοστά (166,50)

Το πρωτόκολλο αυτό έχει συνταχτεί σε έξι (6) αντίτυπα. Ένα από αυτά έχει δοθεί στον ανάδοχο.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ» προϋπολογισμού 26.437,79 ευρώ (με ΦΠΑ) του αναδόχου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 286/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ