



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10<sup>η</sup> Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17073/04-08-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
2	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
3	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
5	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
7	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
8	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
9	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
13	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
15	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
19	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
20	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	12	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
1	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
3	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	16	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	17	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
6	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 16148/25-07-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης»**

#### **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:**

**Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.**

Γ. Ζερβού 20, ΔΡΑΜΑ

ΤΗΛ: 2521030025 - e-mail: [xtsartilidis@gmail.com](mailto:xtsartilidis@gmail.com)

#### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στις 18/03/2022 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), και του οικονομικού φορέα «Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.» (Ανάδοχος), με τίτλο «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης**». Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης). Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών του έργου καθορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

- Με το Αρ. Πρωτ. 3981/23-02-2023 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **έξι (6) ημερολογιακούς μήνες**, ήτοι έως **18.09.2023**. Με την υπ' αριθμ. 74/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε την παράταση που ζήτησε.
- Με το Αρ. Πρωτ. 15625/19-07-2023 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται εκ νέου την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **31.12.2023**.

#### **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται εξής:

- Η κατασκευή του εσωτερικού και τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Καλής Βρύσης του Δήμου Προσοτσάνης από πολυαιθυλένιο PE 3<sup>ης</sup> γενιάς MRS 10.

Το έργο εντάχθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την υπ' αρ. πρωτ. 4983/24.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 18/03/2022.
- Οικονομικό αντικείμενο: 366.237,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 10/07/2022.

Σύμφωνα με την από 18/03/2022 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το σημείο Δ, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 14 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της (άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης).

Με το υπ' αρ. πρωτ. 3981/23.02.2023 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 18/09/2023, εξαιτίας αυτών που αποτυπώνονται στην συνημμένη αίτησή του (παρ. 1-8) σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες επίσης αποτυπώνονται στο συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 15625/19.07.2023 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/12/2023, εξαιτίας αυτών που αποτυπώνονται στην συνημμένη αίτησή του (παρ. 1-6) σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες αποτυπώνονται στο συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης**» κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **31.12.2023**, με εφαρμογή αναθεώρησης και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Ο κ. Χατζηκυριακίδης Σαράντης πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής: «Ψηφίζω θετικά με την παρατήρηση ότι στους 12 μήνες που είχε για να εκτελέσει το έργο, ζήτησε 9 μήνες παράταση, αυτό θεωρητικά τους όρους του διαγωνισμού τους χτυπάει. Να το προσέξουμε για να μη ζητήσει και 3<sup>η</sup> παράταση.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Καλής Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης**», του αναδόχου με επωνυμία «**Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.**», κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την **31-12-2023**, με εφαρμογή αναθεώρησης και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2023**

***Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :***

<b>Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου</b>	<b>Ο Ειδικός γραμματέας</b>	<b>Τα Μέλη :</b>
--------------------------------------------	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αθανασιάδης Θεόδωρος**