



### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 24<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20<sup>η</sup> Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 22392/16-10-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 18 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
11	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
13	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ
14	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
1	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	11	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
2	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	12	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
3	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
5	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	15	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
7	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		
9	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)		

Σύμφωνα με τον Νόμο 4804/2021 " **Περιορισμοί – απαγορεύσεις κατά την προεκλογική περίοδο** " και τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 65 παρ. 5 προβλέπεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Το θέμα με τίτλο «**Έγκριση της 5<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης», της αναδόχου «Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»**» θεωρείται επείγον, διότι το έργο της ύδρευσης των Κοκκινογείων πρέπει να συνεχιστεί για να ολοκληρωθεί σε εξήντα ημέρες.

**Αριθμός Απόφασης: 210/2023**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση της 5<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης», της αναδόχου «Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθ. πρωτ. 22369/16-10-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ*».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την υπ' αρ. 11363/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009622617 2021-11-29) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 430.959,68 € άνευ Φ.Π.Α.
5. Την υπ' αρ. 295/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως πρώτης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν εξήντα έξι (166) ημέρες, ήτοι έως 14-05-2023.
6. Την υπ' αρ. 118/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως δεύτερης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι έως 14-08-2023.
7. Την υπ' αρ.166/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως τρίτης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι έως 25-09-2023.
8. Την υπ' αρ. 198/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως τέταρτης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τριάντα πέντε (35) ημέρες, ήτοι έως 30-10-2023.
9. Την από 16/10/2023 αίτησης περί χορήγησης πέμπτης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως 30/12/2023.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
2. Το γεγονός ότι άσχημες καιρικές συνθήκες κατά το ανωτέρω διάστημα δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (10 ημέρες).
3. Το γεγονός ότι τα δίκτυα του οικισμού δεν είναι χαρτογραφημένα και σημειώνονταν καθυστερήσεις από την αναζήτησή τους προς αποφυγή βλαβών.
4. Το γεγονός ότι τα δίκτυα του οικισμού δεν είναι χαρτογραφημένα και προκαλούνταν πολύ συχνά βλάβες, η αποκατάσταση των οποίων καθυστέρουσε την συνέχεια των εργασιών.
5. Το γεγονός ότι υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις από την εκτέλεση εκσκαφών με δυσχέρειες λόγω της ύπαρξης ΟΚΩ και οπτικής ίνας σε μεγάλη έκταση.
6. Ο ανάδοχος με την από 16/10/2023 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-12-2023, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
7. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
8. Το γεγονός ότι τα δίκτυα του οικισμού δεν είναι χαρτογραφημένα και σημειώνονταν καθυστερήσεις από την αναζήτησή τους προς αποφυγή βλαβών.
9. Το γεγονός ότι τα δίκτυα του οικισμού δεν είναι χαρτογραφημένα και προκαλούνταν πολύ συχνά βλάβες, η αποκατάσταση των οποίων καθυστέρουσε.
10. Το γεγονός ότι υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις από την εκτέλεση εκσκαφών με δυσχέρειες λόγω της ύπαρξης ΟΚΩ και οπτικής ίνας σε μεγάλη έκταση.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της πέμπτης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», της ανάδοχης Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε.- ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι 30-12-2023, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.»

Ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής: «εμείς ψηφίζουμε αρνητικά διότι ζητάει και 5<sup>η</sup> παράταση. Πρέπει να τον πιέσουμε να τελειώσει, οπότε λέμε ΟΧΙ.»

Με τον κ. Ηλιάδη συμφώνησαν ο κ. Τσαουσιδής Ιωάννης, ο κ. Παυλίδης Πέτρος, ο κ. Τερνεκτής Ιωάννης και ο κ. Χατζησαββίδης Δημήτριος.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τον Νόμο 4804/2021 και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 5<sup>η</sup> παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης**», της ανάδοχης «**Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως την **30-12-2023**, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. Ηλιάδη Μιχαήλ, κ. Τσαουσίδη Ιωάννη, κ. Παυλίδη Πέτρου, κ. Τερνεκστή Ιωάννη και κ. Χατζησαββίδη Δημήτριου.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 210/2023**

***Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :***

<b>Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου</b>	<b>Ο Ειδικός γραμματέας</b>	<b>Τα Μέλη :</b>
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αθανασιάδης Θεόδωρος**