

Αριθ. Απόφασης : 034/2016

Θέμα Χορήγηση 1^{ης} παράτασης συμβατικής Προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση των δύο γηπέδων Μπάσκετ και Βόλεϊ – Ανακατασκευή τμήματος Περιφράξης και Κατασκευή υπαίθριων Ντουζ»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 9^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα ,

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 1954/12-2-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 14-03-2016.**

Το έργο : «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΒΟΛΛΕΥ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΝΤΟΥΖ**», προϋπολογισμού 10.955,12€ εκτελείται, βάσει της 182/2015 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την 20427/14-12-2015 σύμβαση ποσού 10.955,12 € (με το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Μήτηρο Ερωτόκριτο του Νικολάου.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 27/2015 μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ και η κατασκευή πλήρους σκευής υπαίθριων ντουζ που βρίσκονται στην περιοχή της οδού Τέρμα Χρ. Σακάρη και αρχή Φιλικής Εταιρίας της ΔΚ Προσοτσάνης.

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι *δεν ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου με την έναρξη ισχύος της προθεσμίας διότι δεν το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες οι οποίες μέχρι σήμερα εξακολουθούν να είναι δυσμενείς. Η κατασκευή του προγραμματισμένου ντους δεν μπορεί να κατασκευαστεί προς το παρόν διότι η θέση στην οποία προορίζεται να κατασκευαστεί δεν θα επιτρέψει τη διέλευση των μηχανημάτων για την ασφαλτόστρωση των γηπέδων.*

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (θερμοκρασίες μέχρι και σήμερα κάτω από το μηδέν, βροχές) επιβάλλεται οι εργασίες να συνεχιστούν όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν ειδικά για τις ασφαλικές εργασίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλικές εργασίες στην περιοχή μας είναι δυνατόν να εκτελεστούν με ασφάλεια και πάλι το νωρίτερο-περί τα μέσα Απριλίου.

Ο ανάδοχος βάσει των ανωτέρω λόγων ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 15/05/2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την **15-05-2016 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.**

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω είδε τις διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010

- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου
- ο την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08
- ο την 1954/12-2-2016 αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΒΟΛΛΕΥ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΝΤΟΥΖ» τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 15-05-2016 .

2. Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια αναθέτει στον Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 034/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης