



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 21^{ης}/2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η Αυγούστου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Σταυρίδη Μάρκου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12295/22-08-2025 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, τις Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 τις αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	2	ΖΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
3	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
4	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	4	ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
5	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
6	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
7	ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
8	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
9	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1	ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
10	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
11	ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
12	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	5	ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
14	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	6	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
15	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	7	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
16	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Δ.Σ.)	8	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
17	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
18	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
1	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12	ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
2	ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	13	ΤΣΙΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	14	ΒΑΪΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
4	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
6	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)		
7	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)		

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Αικατερίνη Ζιαμπάρη, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Τσολακίδης Δημήτριος αποχώρησε πριν την ψήφιση του 1^{ου} τακτικού θέματος και ο κ. Συμεωνίδης Αναστάσιος πριν την ψήφιση του 6^{ου} θέματος.

Αριθμός Απόφασης: 194/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση (ή μη) της χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης”».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθ. πρωτ. 12090/19-08-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης ‘Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης’»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΣΟΛΩΜΟΥ 8, Τ.Κ. 15341, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ: 210-7775514 - FAX: 210-7713925 - e-mail: info@hydroment.gr

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 03/12/2019 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), της Αναπτυξιακής Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ) (Κύριος του έργου) και του οικονομικού φορέα «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Ανάδοχος), με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης ‘Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης’». Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 12.3 της οικείας Διακήρυξης).

Με την υπ’ αρ. 245/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου η σύμβαση έχει παραταθεί έως 10.07.2022.

Με την υπ’ αρ. 294/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου η σύμβαση παρατάθηκε έως 10.01.2023.

Με την υπ’ αρ. 196/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου η σύμβαση παρατάθηκε έως 10.08.2024.

Με την υπ’ αρ. 154/2024 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου η σύμβαση παρατάθηκε έως 10.08.2025.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση αφορά στα εξής:

- την κατασκευή εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης,
- την προμήθεια εξοπλισμού ειδών και κάδων κομποστοποίησης και εξοπλισμού της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης.

Τα έργα ως στόχο έχουν την υιοθέτηση δράσεων προς την ολοκληρωμένη διαχείριση του Δήμου Προσοτσάνης. Συνοπτικά, περιλαμβάνονται δράσεις για οικιακή κομποστοποίηση, για Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης και ΣΜΑ, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού της μονάδας και του ΣΜΑ.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την υπ’ αρ. πρωτ. 4983/24.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία της εργολαβίας: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10/05/2021.
- Οικονομικό αντικείμενο: 617.535,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 10/07/2022.
- 1 η Παράταση: Τρεις μήνες, ήτοι έως 10/10/2022.
- 2 η Παράταση: Τρεις μήνες, ήτοι έως 10/01/2023.
- 3 η Παράταση: Εκατόν εβδομήντα ημέρες, ήτοι έως 30.06.2023.
- Περαιώση εργολαβίας: 30.06.2023 (βάσει της υπ' αριθ. 16390/28.07.2023 Βεβαίωσης Περάτωσης εργασιών).

Όσον αφορά την: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»:**

- Στις 22/11/2024 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Φορέας Υλοποίησης) της Αναπτυξιακής Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. – Κύριος του Έργου) και της εταιρείας «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το οποίο αφορά τα τμήματα 1 και 2 ήτοι: Εξοπλισμός Συλλογής Οργανικών Αποβλήτων (Κάδοι Μικροί για οικιακή κομποστοποίηση, κάδοι μεγάλοι κήπου / αυλών για απλή κομποστοποίηση και για κομποστοποίηση δημοσίων χώρων, καφέ κάδοι με ενσωματωμένο σύστημα εξουδετέρωσης οσμών) και Εξοπλισμός Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος (Τεμαχιστής σχίστης σάκων – ομογενοποιητής – ελαστικοφόρος αναστροφέας κόμποστ – σύστημα διαβροχής σειραδίων – σύστημα τοποθέτησης μεμβρανών – μεμβράνες κάλυψης σειραδίων, περιστροφικό κόσκινο διαχωρισμού, τηλεσκοπικός φορτωτής). Η διάρκεια της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες και βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Στις 22/11/2024 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Φορέας Υλοποίησης) της Αναπτυξιακής Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. – Κύριος του Έργου) και της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ», το οποίο αφορά τα τμήμα 3 ήτοι: Εξοπλισμός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Η διάρκεια της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες και βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για το τμήμα 4 του υποέργου (Απορριμματοφόρο Όχημα) και βρίσκεται σε διαδικασία συμβασιοποίησης με χρονική διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες. Πιο συγκεκριμένα, με την υπ' αριθ. 183/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, εγκρίθηκε το Πρακτικό 2 (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ».

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης αφορά στις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων, όπως αυτά περιγράφηκαν ανωτέρω.

Οι εργασίες του ΤΣ συνοπτικά περιλαμβάνουν:

- Παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια της κατασκευής – επίβλεψης του έργου.
- Παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια της προμήθειας του εξοπλισμού.
- Παροχή υποστηρικτικών εργασιών προς το Χρηματοδοτικό μέσο.

4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.

Σύμφωνα με την από 03/12/2019 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 12.3 της οικείας Διακήρυξης).

Επισημαίνεται ότι «...η προθεσμία των δεκαοκτώ μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του ΤΣ (αναλογική εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005) και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση του σταδίου εργασιών μέχρι τη λήψη νέας εντολής για επόμενο στάδιο...Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του ΤΣ θα καλύψει το χρόνο δημοπράτησης και κατασκευής του έργου. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσονται χρονοδιαγράμματα ανά 3μηνο (που θα ακολουθούνται από τις τριμηνιαίες εκθέσεις του συμβούλου), που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν καθυστερήσεις του και κατόπιν θα δίνονται Εντολές στον Τεχνικό Σύμβουλο για τα επόμενα στάδια υποστήριξης.

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή των υποέργων της πράξης επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.....» (Άρθρο 4.7. Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τη σύμβαση **ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί χρονικά και φυσικά την πορεία της εργολαβίας αλλά και της προμήθειας. Η Σύμβαση της εργολαβίας: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»** περαιώθηκε στις **30.06.2023**. Επίσης, για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για το τμήμα 4 του υποέργου (Απορριματοφόρο Όχημα) και βρίσκεται σε διαδικασία συμβασιοποίησης με χρονική διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες.

Επομένως, βάσει όλων των ανωτέρω και καθώς δεν υπάρχει απευθείας πρόβλεψη στο Ν.4412/2016 (μόνο αναλογική εφαρμογή άρθρου 184), και σε συμφωνία με τις Συμβατικές Υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου, οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ακολουθούν την πορεία υλοποίησης των έργων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης.

Ως εκ τούτου, απαιτείται η παράταση της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου ήτοι έως **10.10.2026**, για να υπάρξει παράλληλη υποστήριξη τόσο για την ολοκλήρωση του υποέργου της εργολαβίας όσο 4 και για την υλοποίηση του υποέργου της προμήθειας, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης **«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 'ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ'»** μέχρι τις **10.10.2026**, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε και ανέλυσε το θέμα.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης 'Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης'», του αναδόχου με την επωνυμία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» έως τις **10-10-2026**, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **194/2025**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος