

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 6/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.3034/9-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και έναν (1) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος	(Πρόεδρος)	1. Σαρίδης Άλκης Αντιδήμαρχος	(τακτικό μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος-	(τακτικό μέλος)	2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)	(τακτικό μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος	(αναπληρ.μέλος)	3.Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)	τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη	(αναπληρ.μέλος)	4. Ηλιάδης Μιχαήλ	(τακτικό μέλος)
5. Ντεμίρης Αθανάσιος	(τακτικό μέλος)		
6. Παυλίδης Πέτρος	(αναπληρ. μέλος)		
		Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ. 61/2020

**ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την αριθ.37/2020 απόφασή του το ΔΣ ενέκρινε την 3^η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι ο Δημαρίδης Γεώργιος, κατά 3 μήνες, με αναθεώρηση δηλαδή έως την 12-05-2020.

Σύμφωνα με την περ.η' της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»

Με βάση τα ανωτέρω προσκόμισε την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Με την υπ, αριθμ. 14611/18-12-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου κοινοποιήθηκε στο Δήμο Προσοτσάνης η διακοπή εργασιών του έργου με τίτλο " **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ** " λόγω μη εξόφλησης της 2^{ης} εντολής πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι το έργο : «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», προϋπολογισμού 525.537,89€ χωρίς ΦΠΑ εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 12137/19-12-2019 σύμβαση ποσού 217.207,33 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Δημαρίδη Γεώργιο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπουργείου εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2001ΣΕ05500002) «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την εκτέλεση των εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»

Ο 2^{ος} λογαριασμός ποσού 50.430,30€ υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 27-09-2019 (αρ.πρωτ.10766) και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία στις 30-9-2019 .

Με το υπ.αριθμ. 11855/21-10-2019 έγγραφο του Δήμου Προσοτσάνης στάλθηκε αίτημα εκταμίευσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης λόγω μη ολοκλήρωσης απαιτούμενων διαδικασιών από το ΥΠΕΣ. Κατόπιν επικοινωνίας της υπηρεσίας μας με αρμόδιο υπάλληλο του ΥΠΕΣ ενημερωθήκαμε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ακριβής

ημερομηνία εκταμίευσης του ανωτέρω ποσού και κατ' επέκταση εξόφλησης του λογαριασμού του έργου. Επομένως η καθυστέρηση πληρωμής του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά ούτε και της αναθέτουσας αρχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.9 του Ν.4412/2016 «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/ 2013, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Στην προκειμένη περίπτωση η προθεσμία των δύο μηνών έληξε στις 27-11-2019 επομένως εκ του νόμου ο ανάδοχος είχε δικαίωμα υποβολής της ειδικής διακοπής εργασιών του έργου.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.3 του Ν.4412/2016 «Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:

α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.

β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.

Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου».

Στην προκειμένη περίπτωση αριθμ. 14611/18-12-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου περιλαμβάνει τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία για το λόγο αυτό εκδόθηκε από την υπηρεσία μας η υπ. αριθμ. 14611/20-12-2019 απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.4 του Ν.4412/2016.

Επιπρόσθετα με την υπ. αριθμ. 1143/3-02-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει τη χορήγηση παράτασης μέχρι 6-05-2020 γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 147 παρ.8α του Ν.4412/2 στο οποίο αναφέρεται ότι : «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται»: «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου», η υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών με αναθεώρηση ,δηλαδή μέχρι την 12-05-2020 για το έργο με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις:

1. του Ν.4412/2016
2. Το Πρακτικό του διαγωνισμού
3. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 12-05-2020, του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι ο κ.Δημαρίδης Γεώργιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 61/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ