

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 20/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.7782/9-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και ένα (1) απόν, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος (τακτικό μέλος)	1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)	
3. Σαρίδης Άλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	
5. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
	Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ:166/2020

ΘΕΜΑ: Εγκριση 6^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.7601/3-7-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την υπ' αρ. 233/2017 (ΑΔΑ: ΩΨ8ΧΩΞΖ-ΜΛΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση αναδόχου του συνόλου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» της αναδόχου εταιρείας «ΘΕΜΕΘΛΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.» από την εταιρεία «Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.»

5. Την υπ' αρ. 2446/12-03-2018 σύμβαση υποκατάστασης αναδόχου κατασκευής έργου συμβατικού ποσού 922.692,23 € (με 24% Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18SYMV002811227 2018-03-16).

6. Την υπ' αρ. 126/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΥΠΩΞΖ-19Φ) Απόφαση Δ.Σ. Προσοτσάνης σχετικά με την χορήγηση παράτασης επί της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης».

7. Την με αρ. πρωτ. 6490/30-07-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 5^{ου} και 6^{ου} λογαριασμού με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, που διήρκεσε εκατόν εικοσιοκτώ (128) ημέρες

8. Την υπ' αρ. 30/2019 (ΑΔΑ: 67Χ4ΩΞΖ-ΑΞΟ) Απόφαση Δ.Σ. Προσοτσάνης σχετικά με την χορήγηση παράτασης επί της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» μέχρι 6-08-2019.

9. Την υπ' αρ. 86/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΞΩΞΖ-Ο5Ι) Απόφαση Δ.Σ. Προσοτσάνης σχετικά με την χορήγηση παράτασης επί της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» μέχρι 6-11-2019.

10. Την υπ. αριθμ.179/2019 (ΑΔΑ:6Β0ΚΩΞΖ-Δ46) Απόφαση Δ.Σ. Προσοτσάνης σχετικά με την χορήγηση 4^{ης} παράτασης του έργου μέχρι 31-05-2020

11. Το υπ. αριθμ. 4187/6-04-2020 αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 30-09-2020 λόγω δυσλειτουργίας της αγοράς

12. Την υπ. αριθμ. 112/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΚ1ΩΞΖ-ΧΙΦ) Απόφαση Δ.Σ. Προσοτσάνης σχετικά με την χορήγηση παράτασης επί της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» μέχρι 31-07-2020.

13. Το υπ. αριθμ. 7076/23-06-2020 αίτημα του αναδόχου για παράταση προκειμένου να διεξαχθούν οι απαιτούμενες δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων και να υποβληθεί τακτοποιητικός πίνακας Απε

Και επειδή:

Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της 6ης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», της αναδόχου εταιρείας Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε., μέχρι 30/09/2020, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του

Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 6ης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συμβατικής δαπάνης 922.692,23 € (με 24% Φ.Π.Α.) μέχρι 30/9/2020, της αναδόχου εταιρείας Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 166/2020

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ