

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 34/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 13427/06-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα μέλη (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
2. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)
3 Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	3. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (αναπληρ. μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
	Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη

Αριθ. Απόφ: 311/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση του αιτήματος 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου

«Προσαρμογή των έξι (6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «*αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*»

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ.πρωτ.13186/2-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ.147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Το υπ. αριθμ.5586/21-05-2020 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών -αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 30-09-2020

6. Το άρθρο 46 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α'): Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. »
7. Το άρθρο 13 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
8. Την υπ. αριθμ.136/2020 απόφαση ΔΣ περί χορήγησης 1^{ης} παράτασης
9. Την υπ. αριθμ.202/2020 απόφαση ΔΣ περί χορήγησης 2^{ης} παράτασης
10. Με την υπ. αριθμ. 202/2020 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου μέχρι τις 30-11-2020. Με το υπ. αριθμ.13183/2-11-2020 αίτημα αναδόχου το οποίο υπεβλήθη στο Δήμο Προσοτσάνης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30-10-2020, ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» έξι (6) μηνών. Η αιτηθείσα παράταση ζητείται λόγω καθυστέρησης πληρωμής των λογαριασμών του έργου χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους 2 μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου και δεδομένου ότι παρόλο που οι υποβληθέντες λογαριασμοί εγκρίνονται και διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών εγκαίρως υπάρχει καθυστέρηση στην κατανομή χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

- Α. Ο 1^{ος} λογαριασμός εγκρίθηκε στις 31-01-2020 και η έγκριση κατανομής του ποσού έγινε στις 31.07.2020
- Β. Ο 2^{ος} λογαριασμός εγκρίθηκε στις 30-04-2020 και η έγκριση κατανομής του ποσού έγινε στις 19.10.2020
- Γ. Ο 3^{ος} λογαριασμός εγκρίθηκε στις 8-10-2020 και η έγκριση κατανομής του ποσού δεν έχει γίνει ακόμη

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» της αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε., μέχρι 28-02-2021 (90 ημέρες) .

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Το φάκελο του έργου
3. Την αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017**» κατά 90 ημέρες και **μέχρι 28-02-2021** , για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης από την ανάδοχο εταιρεία Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 311/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ