

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 39/2020 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.14721/24-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος(τακτικό μέλος)	1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	2. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)	

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Ντεμίρης Αθανάσιος και Ηλιάδης Μιχαήλ με γραπτή επιστολή τους δήλωσαν στο σώμα τα εξής: «Δε συμμετέχουμε σε αυτή την Οικονομική Επιτροπή, διότι τα 20 θέματα που διαπραγματεύεται, τα παραλάβαμε την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου και δεν υπήρχε περιθώριο να μελετηθούν και να διερευνηθούν, όπως θα έπρεπε. Το σύνηθες φαινόμενο είναι να λαμβάνουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης των Οικονομικών Επιτροπών τις Παρασκευές, ενώ οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τη Δευτέρα. Γι αυτό και καταγγέλλουμε την πρακτική αυτή.

Αριθ. Απόφ: 355/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και της 1^{ης} ΣΣΕ

Ο πρόεδρος με την πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την περ.στί της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Επίσης στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Στη συνέχεια προσκόμισε την από 22-12-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
6. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων», καθώς και τις λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.
7. Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α.
8. Την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
9. Την υπ' αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
10. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4η τροποποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό MIS 340050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο του θέματος είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
11. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο του θέματος είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
12. Την υπ' αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-11-2017 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
13. Με την υπ' αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 19-04-2018 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
14. Την υπ' αριθμ. 288/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 06-08-2018 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
15. Την υπ' αριθμ. 94/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-10-2018 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).

16. Την υπ' αριθμ. 164/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 28-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της βμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
17. Την υπ' αριθμ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-08-2019 (συμπεριλαμβανομένης της βμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
18. Την υπ' αριθμ. 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
19. Την υπ' αριθμ. 164/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 29-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της βμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
20. Την υπ' αριθμ. 72/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-10-2020 (συμπεριλαμβανομένης της βμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
21. Την υπ' αριθμ. 83/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, η 1η ΣΣΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
22. Την από 16-12-2019 Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Προσοτσάνης και ΔΕΥΑ Δράμας, σε συνέχεια των αποφάσεων υπ' αρ. 247/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης και υπ' αρ. 417/2019 Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δράμας, με την οποία Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίζεται η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Δράμας.
23. Την από 29-05-2020 τροποποίηση της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Προσοτσάνης και ΔΕΥΑ Δράμας με τις αποφάσεις υπ' αρ. 72/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης και υπ' αρ. 192/2020 Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δράμας.
24. Την από 18-06-2020 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 758.266,25 ευρώ άνευ ΦΠΑ (ΑΔΑΜ: 20SYMV006892575), με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι μήνες, ήτοι έως τις 18-12-2020.
25. Την υπ' αριθμ. 312/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 18-01-2021 (συμπεριλαμβανομένης της βμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
26. Την υπ' αριθμ. 314/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
27. Την από 18-11-2020 (αρ. πρωτ. 6802/18-11-2020 ΔΕΥΑ Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι και 18-04-2021.
28. Την υπ' αρ. πρωτ. 11573/21-12-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση του έργου μέχρι και 18-04-2021, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
29. Την υπ' αρ. πρωτ. 11574/21-12-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου μέχρι και 18-03-2021, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
30. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου υπεβλήθη εμπροθέσμως.
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου υπήρξαν καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται στα εξής:
 - a. Στις άσχημες καιρικές συνθήκες που κατέστησαν απαγορευτική την εκτέλεση των εργασιών. Συγκεκριμένα, δεν εκτελέστηκαν εργασίες, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, τα διαστήματα 26-29/09/2020, 13-14/09/2020, 25-29/10/2020 και 03/11/2020, ήτοι συνολικά 12 ημέρες.
 - b. Στην υγειονομική κρίση covid-19, ήτοι στην πανδημία και το γενικό lockdown (από 07-11-2020) εξαιτίας των οποίων υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην προμήθεια υλικών για την κατασκευή του

έργου. Συγκεκριμένα, στη βιοτεχνία παραγωγής τσιμεντοσωλήνων Φ1000 σχεδόν 50% του εργατοτεχνικού προσωπικού νοσεί. Ομοίως και στην παραγωγή τσιμέντου. Επιπλέον, η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έχει βαρύ επιδημιολογικό φορτίο (κόκκινη), το οποίο συνεχίζεται με αυξητική τάση και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού τόσο των νοσούντων όσο και αυτών που τίθενται σε καραντίνα. Λαμβάνοντας υπόψη την όλη κατάσταση, η οποία βαίνει επί τα χείρω και καθιστά αβέβαιη την άμεση λήξη του γενικού lockdown, καθώς και την κατευθυντήρια οδηγία 24 (αρ.2133/15-04-2020) της ΕΑΑΔΗΣΥ περί κορωνοϊού η σχετική καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται σε 78 ημέρες.

3. Η ανάδοχος Κ/Ξ με την από 18-11-2020 αίτησή της ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 18-03-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ και μέχρι την 18-04-2021 για τον έναν τελευταίο μήνα της συμβατικής δοκιμαστικής λειτουργίας (Α.Τ.13), για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
4. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέχρι την 18-03-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ και μέχρι την 18-04-2021 για τον έναν τελευταίο μήνα της συμβατικής δοκιμαστικής λειτουργίας (Α.Τ.13), σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Το φάκελο του έργου
3. Την αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
6. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και την έγγραφη επιστολή των κ.κ.Ηλιάδη και Ντεμίρη και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. **μέχρι την 18-03-2021** για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ **και μέχρι την 18-04-2021** για τον έναν τελευταίο μήνα της συμβατικής δοκιμαστικής λειτουργίας (Α.Τ.13), σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 355/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ