

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 50ης/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 3-10-2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ, πραγματοποιήθηκε η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.15444/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη ψήφο (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ψήφισαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	1. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
3. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	2. Γρηγοριάδης Νικόλαος Αντιδήμαρχος (τακτ. μέλος)
4. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ. Απόφ. 259/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Επίσης απέστειλε και την **αριθ.πρωτ.15421/29-9-2022 εισήγηση** της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.

ΑΙΑΝΤΟΣ 2Γ, Τ.Κ. 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ: 2510232275 - e-mail: edekat1@hotmail.com

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 03/12/2019 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), της Αναπτυξιακής Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ) (Κύριος του έργου) και του οικονομικού φορέα «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. (Ανάδοχος), με τίτλο **«Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης»**. Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε 14 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης). Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών του έργου καθορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

Με τα από 09.09.2021 και 06.12.2021 έγγραφά του, ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση τμηματικών προθεσμιών κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και την παράταση και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως **10.10.2022**. Το αίτημά του έγινε δεκτό μετά από την προέγκριση της ΕΥΔ και την έκδοση της υπ' αρ. **29/2022** απόφαση της ΟΕ του Δήμου.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται εξής:

- Η κατασκευή της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων τα οποία θα συλλέγονται με το πρόγραμμα Διαλογή στη Πηγή του Δήμου Προσοτσάνης και του Κ. Νευροκοπίου. Εντός του γηπέδου της εγκατάστασης θα διαμορφωθούν δύο διακριτοί ανοικτοί χώροι στους οποίους θα λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες της κομποστοποίησης και της ωρίμανσης του κομπόστ. Θα τοποθετηθεί γεφυροπλάστιγγά και θα κατασκευαστεί στεγασμένος χώρος αποθήκευσης των εισερχομένων βιοαποβλήτων και πρασίνων καθώς και του τελικού προϊόντος. (CPV 45213280-9 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις κομποστοποίησης).
- Η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Ο χώρος θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να χωρίζεται το οικόπεδο σε δυο επίπεδα υψομετρικής διαφοράς 4,5μ με την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και επίχωσης. Στο κάτω επίπεδο θα τοποθετηθεί η πρέσσα και θα αποθηκεύονται τα κοντέινερ προς μεταφορά στο ΧΥΤΑ ενώ στο πάνω επίπεδο θα κατευθύνονται τα απορριμματοφόρα τα οποία θα αδειάζουν στην ειδικά διαμορφωμένη χοάνη (CPV 45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων).

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την υπ' αρ. πρωτ. 4983/24.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10/05/2021.
- Οικονομικό αντικείμενο: 617.535,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 10/07/2022.
- 1^η Παράταση: Τρεις μήνες, ήτοι έως 10/10/2022.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 10/05/2021 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το σημείο Δ, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 14 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της (άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης).

Επισημαίνεται ότι «...Για το έργο προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές ημερομηνίες:

- i. Στους δύο (2) πρώτους μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, να έχει εκδοθεί ότι άδεια μπορεί να απαιτηθεί και να έχει γίνει εγκατάσταση του εργοταξίου.
- ii. Στους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 20% των χωματουργικών εργασιών (ΟΜΑΔΑ Α).
- iii. Στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 50% των χωματουργικών εργασιών.

4.2. Μέσα στο πλαίσιο της όλης προθεσμίας ολοκληρώσεως του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να τελειώσει τις επιμέρους εργασίες και προμήθειες υλικών, όπως τελικά θα εγκριθούν με το υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του έργου το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.

4.3. Παράταση στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο από υπαιτιότητα του.

4.4. Παράταση της προθεσμίας, εγκρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του Άρθρου 147 του Ν.4412/2016...»

(Άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων)

Με το υπ' αρ. πρωτ. 13942/08.09.2022 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται εκ νέου παράταση ης συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την 1η παράταση, ήτοι έως 10/01/2023, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, με συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης**» κατά (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως **10.01.2023**, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».
4. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο επί της εισήγησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης**» κατά (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως **10.01.2023**, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 259/2022

Γ' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ