



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 2218/21-02-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	3	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	5	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)	6	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Αντιδήμαρχος)	7	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
8	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	8	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
9	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
10	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	10	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
11	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	11	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	12	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)		
15	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		ΑΠΟΝΤΕΣ
16	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	2	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
	ΑΠΟΝΤΕΣ	5	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
1	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
2	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
3	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)		
4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		
5	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
6	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
8	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		

Ο κ. Τσαουσίδης Ιωάννης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 13^{ου} θέματος.

Αριθμός Απόφασης: 37/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Με την υπ. αριθμ. 14611/18-12-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου κοινοποιήθηκε στο Δήμο Προσοτσάνης η διακοπή εργασιών του έργου με τίτλο " **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ** " λόγω μη εξόφλησης της 2^{ης} εντολής πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι το έργο : «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», προϋπολογισμού 525.537,89€ χωρίς ΦΠΑ εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 12137/19-12-2019 σύμβαση ποσού 217.207,33 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Δημαρίδη Γεώργιο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπουργείου εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2001ΣΕ05500002) «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την εκτέλεση των εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»

Ο 2^{ος} λογαριασμός ποσού 50.430,30€ υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 27-09-2019 (αρ.πρωτ.10766) και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία στις 30-9-2019 .

Με το υπ.αριθμ. 11855/21-10-2019 έγγραφο του Δήμου Προσοτσάνης στάλθηκε αίτημα εκταμίευσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης λόγω μη ολοκλήρωσης απαιτούμενων διαδικασιών από το ΥΠΕΣ. Κατόπιν επικοινωνίας της υπηρεσίας μας με αρμόδιο υπάλληλο του ΥΠΕΣ ενημερωθήκαμε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία εκταμίευσης του ανωτέρω ποσού και κατ' επέκταση εξόφλησης του 2^{ου} λογαριασμού του έργου. Επομένως η καθυστέρηση πληρωμής του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά ούτε και της αναθέτουσας αρχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.9 του Ν.4412/2016 «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/ 2013, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Στην προκειμένη περίπτωση η προθεσμία των δύο μηνών έληξε στις 27-11-2019 επομένως εκ του νόμου ο ανάδοχος είχε δικαίωμα υποβολής της ειδικής διακοπής εργασιών του έργου.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.3 του Ν.4412/2016 «Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:

- α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
- β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.
- γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.

Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου».

Στην προκειμένη περίπτωση αριθμ. 14611/18-12-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου περιλαμβάνει τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία για το λόγο αυτό εκδόθηκε από την υπηρεσία μας η υπ. αριθμ. 14611/20-12-2019 απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.4 του Ν.4412/2016.

Επιπρόσθετα με την υπ. αριθμ. 1143/3-02-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει τη χορήγηση παράτασης μέχρι 6-05-2020 γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 147 παρ.8α του Ν.4412/2 στο οποίο αναφέρεται ότι : «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται»: «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου», η υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών με αναθεώρηση ,δηλαδή μέχρι την 12-05-2020 για το έργο με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι ο Δημαρίδης Γεώργιος, κατά 3 μήνες με αναθεώρηση δηλαδή έως την 12-05-2020.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος