



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10^η Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17073/04-08-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20 κατωτέρω μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ | | ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | |
|--------------|--|------------------------------|--|
| 1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ) | 1 | ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) |
| 2 | ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | |
| 3 | ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | |
| 4 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | |
| 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | |
| 7 | ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | |
| 8 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ | | |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |
| 10 | ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) |
| 11 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2 | ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ) |
| 12 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| 13 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 14 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) | 7 | ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) |
| 17 | ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος) | 8 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 18 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος) | 9 | ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) |
| 19 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος) | 10 | ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) |
| 20 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.) | 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ) |
| | ΑΠΟΝΤΕΣ | 12 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ) |
| 1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 13 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 2 | ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης) | 14 | ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) |
| 3 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15 | ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) |
| 4 | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) |
| 5 | ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) |
| 6 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | | |
| 7 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος) | | |

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και ισχύει).

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον δεδομένου ότι η τρέχουσα παράταση του έργου (2^η) με τίτλο «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης**» λήγει στις 14/08/2023 και θα πρέπει να εγκριθεί πριν την λήξη η 3^η του παράτασης.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το κατεπείγον, προκειμένου να μπει προς συζήτηση το θέμα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
- την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και ισχύει
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος «**Έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης**», της αναδόχου «**Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**» στην παρούσα συνεδρίαση.

Αριθμός Απόφασης: 166/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης**», της αναδόχου «**Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθ. πρωτ. 17296/08-08-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ*».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την υπ' αρ. 11363/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009622617 2021-11-29) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 430.959,68 € άνευ Φ.Π.Α.
5. Την υπ' αρ. 295/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως πρώτης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν εξήντα έξι (166) ημέρες, ήτοι έως 14-05-2023.
6. Την υπ' αρ. 118/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως δεύτερης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι έως 14-05-2023.
7. Την υπ' αρ. 15749/20-07-2023 αίτησης με την προσθήκη των σωστών συνημμένων περί χορήγησης

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
2. Το γεγονός ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες κατά το χρονικό διάστημα Μάιο 2023 – Ιούλιο 2023 και ειδικά οι ημέρες με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και καύσωνα δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (40 ημέρες).
3. Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 8062/13-04-2023 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι την 25-09-2023, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
4. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της τρίτης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», της ανάδοχης Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι 25-09-2023, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης**», της ανάδοχης «**Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλαδή έως την **25-09-2023**, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2023

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

| | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου | Ο Ειδικός γραμματέας | Τα Μέλη : |
|--|-----------------------------|------------------|

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος