



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 222/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 14^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13^η Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 10397/09-11-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
4	ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
6	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
7	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
8	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
9	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
10	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	2	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
11	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
12	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
13	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	5	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
14	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	6	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
15	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	7	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
16	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)	8	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
17	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	9	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
18	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	11	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
20	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
21	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ		
22	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)		
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
2	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
3	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)		
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		

Ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος και ο κ. Χατζηκυριακίδης Σαράντης αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 4^{ου} θέματος.

Αριθμός Απόφασης : 222/2018

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Α) Την εισήγηση της Προϊσταμένης τεχνικών υπηρεσιών που αναφέρει αυτολεξεί τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "

Σχετ: Η υπ. αριθμ. 9929/1-11-2018 αίτηση αναδόχου

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα : **Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "**

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **9929/1-11-2018** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 13-11-2018.**

Το έργο : **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, προϋπολογισμού 55.000€ εκτελείται, βάσει της **88/2018** απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την **7049/16-08-2018** σύμβαση ποσού 23.650,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Δημαρίδη Γεώργιο

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 7/2018 μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Χαριτωμένης και η σύνδεση του με την γεώτρηση η οποία βρίσκεται στο με αριθμ. 2082 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Χαριτωμένης του Δήμου Προσοτσάνης.

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έλευση των υλικών και ειδικότερα των αγωγών ύδρευσης, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών των εργοστασίων. Παράλληλα διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών λόγω πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφτούν. για το λόγο αυτό ζητάει τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 31^η Δεκεμβρίου 2018. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 30 ημερών **με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 13-12-2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.**

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.»

Β) Την με αριθμ. πρωτ. 9929/01-11-2018 αίτηση του κ. Δημαρίδη Γεώργιου που αναφέρει ότι:

«Κατά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης» υπήρξε καθυστέρηση στην έλευση των υλικών και ειδικότερα των αγωγών ύδρευσης, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών των εργοστασίων. Παράλληλα διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών λόγω πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος ΟΚΩ τα οποία δεν μπορούσαν να

προβλεφτούν. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου της επικεφαλίδας, έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω υπηρεσιακά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση της πρώτης παράτασης επί της αρχικής συμβατικής (13-11-2018) προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης» κατά 30 ημέρες δηλαδή ως την 13-12-2018, κάνοντας δεκτούς τους λόγους που αναγράφονται τόσο στην εισήγηση της τεχνικής Υπηρεσίας όσο και στην αίτηση του Πολιτικού Μηχανικού που παρατέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 222/2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης