



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 19^{ης}/2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29^η Ιουλίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Σταυρίδη Μάρκο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10948/25-07-2025 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	2	ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
3	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
4	ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
5	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
6	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
7	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
8	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
9	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1	ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
10	ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
11	ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
12	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	5	ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
14	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	6	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
15	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Δ.Σ.)	7	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
16	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	8	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
17	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)	9	ΤΣΙΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
1	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	12	ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
3	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	13	ΒΑΪΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
4	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	14	ΖΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	15	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
6	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
7	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
8	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)		

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Αικατερίνη Ζιαμπάρη, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Ζαχαριάδης Νικόλαος προσήλθε μετά την ψήφιση του 1^{ου} έκτακτου θέματος και ο κ. Χριστόπουλος Κωνσταντίνος αποχώρησε πριν την ψήφιση του 6^{ου} θέματος.

Αριθμός Απόφασης: 169/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση της χορήγησης 6^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» Β φάση (κωδ. ΟΠΣ 6010646), του αναδόχου με την επωνυμία «**Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 9800/08-07-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» Β ΦΑΣΗ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 6010646) του αναδόχου με την επωνυμία; « **Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η από 1-7-2025 αίτηση του αναδόχου

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Την με αρ. πρωτ. **2065/2-3-2021** (ΑΔΑΜ: 21SYMV008220697 2021-03-02) Σύμβαση Κατασκευής Έργου του Δήμου Προσοτσάνης για το παραπάνω έργο
6. Την υπ. αριθμ 37/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου μέχρι 2-6-2022
7. Την υπ. αριθμ 170/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου μέχρι 2-8-2022
8. Την υπ. αριθμ.28/03-02-2023 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 2-9-2023
9. Την υπ. αριθμ.180/31-08-2023 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 2-3-2024
10. Την υπ. αριθμ.23/14-02-2024 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 2-12-2024
11. Την υπ. αριθμ. 229/19-11-2024 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 4ης (χωρίς αίτηση αναδόχου)
12. Την υπ. αριθμ. 71/2025 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 5ης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 2-8-2025
13. Η με αρ. πρωτ. εισερχομένου 9444/1-7-2025 αίτηση του αναδόχου
Με την υπ. αριθμ. **71/19-11-2024** απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης χορηγήθηκε η 5^η παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι 2-08-2025.

Ο εργαστηριακός έλεγχος του νερού στη γεώτρηση «ΘΗΣΕΑΣ» ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ενώ αναμένεται σύντομα η εγκατάσταση χλωριωτή στη δεξαμενή της γεώτρησης «ΘΗΣΕΑΣ» προκειμένου να καταστεί δυνατή η τροφοδοσία με πόσιμο νερό ως εξής: α) άμεσα της νέας δεξαμενής και β) με έμμεσο τρόπο της παλαιάς δεξαμενής (Ζαγούτς). Με τον τρόπο αυτό, το νερό θα είναι επαρκές χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη για τροφοδοσία από τη θέση «οκτώ». Έτσι θα καταστεί δυνατή η διακοπή της παροχής νερού από τη θέση «οκτώ» προς την παλαιά δεξαμενή και η σύνδεσή της στη νέα δεξαμενή, ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός που προβλέπει η μελέτη του έργου.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση της νέας δεξαμενής ώστε να λειτουργήσει η ασύρματη επικοινωνία της νέας δεξαμενής με τα αντλιοστάσια (Λατομείο Α, Λατομείο Β, «ΘΗΣΕΑΣ», «οκτώ») και να τεθεί σε λειτουργία ο αυτόματος έλεγχος των αντλιών ανάλογα με την στάθμη του νερού στη νέα δεξαμενή.

Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση της ηλεκτροδότησης της γεώτρησης «ΘΗΣΕΑΣ», δεν επέτρεψε την πλήρωση του νέου δικτύου με νερό, με συνέπεια την καθυστέρηση στην εκτέλεση των δοκιμών πίεσης του δικτύου, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επειδή κατά την εκτέλεση του έργου χρειάστηκε να γίνουν τροποποιήσεις για τη βελτίωση λειτουργίας του έργου, π.χ. κατασκευή φρεατίου δικλείδων για τη σύνδεση του νέου δικτύου με την υφιστάμενη δεξαμενή Μαντριά, κατασκευή αγωγών σε δρομίσκους του οικισμού Προσοτσάνης που δεν είχαν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής στην αρχική μελέτη γεγονός που απαιτεί τη σύνταξη νέου ΑΠΕ και 2^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι ο μήνας Αύγουστος αποτελεί περίοδο χορήγησης αδειών τόσο του προσωπικού των ιδιωτών όσο και του δημοσίου με συνέπεια να υπολειτουργούν ή και να παραμένουν κλειστές σχεδόν το σύνολο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και προμηθευτών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξέλιξη των εργασιών και κατ' επέκταση αναπόφευκτες καθυστερήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όχι μόνο οι κατασκευαστικές αλλά και οι διοικητικές διαδικασίες λήψης εγκρίσεων από συναρμόδιες υπηρεσίες (Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων, διαχειριστική αρχή κλπ)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση της 6ης παράτασης της προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» Β ΦΑΣΗ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 6010646) του αναδόχου με την επωνυμία « **Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση) **για 4 μήνες ήτοι μέχρι 2-12-2025**, με την προϋπόθεση ότι μετά τη χορήγηση της παράτασης θα προβεί στην αναθεώρηση του ΦΑΥ-ΣΑΥ και θα προβεί σε πρόσθετη πράξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.»

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ανέφερε ότι: «επανέρχεται το θέμα διότι ήρθε η έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή. Η παράταση όμως θα είναι έως 30/09/2025 και όχι έως 02/12/2025, που αναφέρει η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 6^{ης} παράτασης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση της προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» Β φάση (κωδ. ΟΠΣ 6010646) του αναδόχου με την επωνυμία «**Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», έως **30-09-2025**, με την προϋπόθεση ότι μετά τη χορήγηση της παράτασης θα προβεί στην αναθεώρηση του ΦΑΥ-ΣΑΥ και θα προβεί σε πρόσθετη πράξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2025

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος