

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

εγγράφηκε εκ παραδρομής λάθος
ανάδοχος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της αριθ.11/2020 (δια περιφοράς) τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 11 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12.00 μ-15.00μμ πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ύστερα από την αριθμ.5063/7-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Η γραμματέας της επιτροπής κ.Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι έξι (6)μέλη δήλωσαν παρόντες (επί συνόλου επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Σαρίδης 'Αλκης (Αντιπρόεδρος)(τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος-Αντιπρόεδρος(τακτικό μέλος)	
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	
4. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	
5. .Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
6. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	

Αριθ. Απόφ: 111/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 8^{ου} **θέματος** της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.3846/23-3-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για χορήγηση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "

Σχέτ: 1.Το υπ. αριθμ. 4903/30-04-2020 αίτημα παράτασης αναδόχου

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Την υπ' αρ. 12137/19-18-2018 σύμβαση υποκατάστασης αναδόχου κατασκευής έργου συμβατικού ποσού 217.207,33 € (χωρίς 24% Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18SYMV004232544 2018-12-19).

6. Τις υπ.αριθμ.127/2019 και 201/2019 αποφάσεις ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 1^{ης} και 2^{ης} παράτασης του έργου
7. Την υπ. αριθμ. 61/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-05-2020
8. Την υπ. αριθμ. 14611/18-12-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου
9. Το υπ. αριθμ. 4903/30-04-2020 αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 4-08-2020
- Και επειδή ο ανάδοχος με το ανωτέρω σχετικό αίτημά του αναφέρει ότι είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης μέχρι 4-08-2020 για τους ακόλουθους λόγους:

1.Λόγω της υπ. αριθμ.14611/18-12-2019 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 68 ημέρες (από 17-12-2019 έως 20-04-2020)

2. Λόγω βροχόπτωσης στις 21-04-2020 δεν εκτελέστηκε καμία εργασία

3.Λόγω καθυστερήσεων στις μεταφορές υλικών και εξαρτημάτων συντήρησης μηχανημάτων επί τόπου του έργου, εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας των προμηθευτών στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 15 ημέρες

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών με αναθεώρηση ,δηλαδή μέχρι την 12-08-2020 για το έργο με τίτλο " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις της περ.η΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»
3. την αριθ.20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19-αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων.
4. Το γεγονός ότι από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο-άποψη των μελών, διαπιστώθηκε ότι τέσσερα (4) μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο ενώ οι κ.κ.Ντεμίρης Αθανάσιος και Ηλιάδης Μιχαήλ δήλωσαν «παρών» και δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία του θέματος, διότι όπως κατέγραψαν, η άποψή τους ως Αντιπολίτευση δεν λαμβάνεται υπόψη από το Δήμαρχο και την παράταξή του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας τριών (3) μηνών με αναθεώρηση δηλαδή μέχρι την 12-8-2020 του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 111/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ