

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 24/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 7 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 8701/3-8-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με επτά (7) παρόντα μέλη (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος	(Πρόεδρος)	1. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος)	(τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος	(τακτικό μέλος)	2. Ντεμίρης Αθανάσιος	(τακτικό μέλος)
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)	(τακτικό μέλος)		
4. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)	(τακτικό μέλος)		
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος	(αναπληρ. μέλος)		
6. Ηλιάδης Μιχαήλ	(τακτικό μέλος)		
7. Παυλίδης Πέτρος	(αναπληρ. μέλος)		

Παρατηρήσεις : Ο κ.Κιλατζίδης Ελευθέριος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγοντος προς συζήτηση

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος ανέφερε ότι έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την «χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης" Κωδικός ΟΠΣ 5000912 στο ΕΠ«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» συμβατικής δαπάνης 586.352,25€ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ"»

Για να μη διακοπεί βίαια η εκτέλεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου λόγω εκπνοής της συμβατικής προθεσμίας την 30-08-2020 και επειδή υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες που ως τη λήξη της σύμβασης δε θα έχουν ολοκληρωθεί και για το συμφέρον του έργου, επιτάσσεται στην παρούσα φάση η παράταση της σύμβασης για έξι μήνες χωρίς αναθεώρηση. Επισημαίνεται ότι η προέγκριση από ΕΥΔΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρελήφθη από την υπηρεσία στις 6-8-2020.

Κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του εν λόγω θέματος ως εκτάκτου στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του προέδρου

- την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος «Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου " Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης " Κωδικός ΟΠΣ 5000912 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» συμβατικής δαπάνης 586.352,25€ άνευ Φ.Π.Α.αναδόχου Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ"» στην παρούσα συνεδρίαση

Αριθ. Απόφ: 191/2020

ΘΕΜΑ: Εγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης "Κωδικός ΟΠΣ 5000912 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» συμβατικής δαπάνης 586.352,25 € άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ"

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτακτο θέμα προσκόμισε την από 6-8-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Παρακαλώ να δεχτείτε το θέμα ως κατεπείγον προκειμένου να μη διακοπεί βίαια η εκτέλεση της σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας λόγω εκπνοής της συμβατικής προθεσμίας την 30-08-2020 και επειδή υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες που ως τη λήξη της σύμβασης δε θα έχουν ολοκληρωθεί και για το συμφέρον του έργου επιτάσσεται στην παρούσα φάση η παράταση της σύμβασης για έξι μήνες χωρίς αναθεώρηση. Επισημαίνεται ότι η προέγκριση από ΕΥΔΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρελήφθει από την υπηρεσία στις 6-8-2020.

Ειδικότερα η παρούσα εισήγηση αφορά στη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, από την Προϊσταμένη Αρχή χωρίς αίτηση του Αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες (έως 28-02-2021), ήτοι παράταση που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. Η συνολική προθεσμία του έργου λήγει στις 30-08-2020.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
3. Το από 31/07/2018 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 586.352,25 € άνευ Φ.Π.Α με προθεσμία περαίωσης την 31-07-2019.
4. Την υπ'αριθμ.126/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου μέχρι και 29-10-2019

5. Την υπ' αριθμ. 216/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου μέχρι και 26-02-2020
6. Την υπ' αριθμ. 62/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση περαίωσης του έργου μέχρι και 30-08-2020.
7. Την με αριθ. πρωτ. 9901/31-10-2018 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
8. Την με αριθ. πρωτ. 11269/29-11-2018 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
9. Την με αριθ. πρωτ. 12073/18-12-2018 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
10. Την με αριθ. πρωτ. 8322/31-7-2019 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
11. Την με αριθ. πρωτ. 9764/9-9-2019 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
12. Την με αριθ. πρωτ. 10500/23-9-2019 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
13. Την με αριθ. πρωτ. 11535/15-10-2019 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
14. Την με αριθ. πρωτ. 11626/16-10-2019 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
15. Την με αριθ. πρωτ. 5371/15-5-2020 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
16. Την με αριθ. πρωτ. 6024/1-6-2020 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
17. Την με αριθ. πρωτ. 8193/20-7-2020 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
18. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.

Και επειδή:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016:

«8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της."

2. Η οριακή προθεσμία του έργου ανέρχεται σε 8 μήνες (υπογραφή σύμβασης: 31/07/2018, εγκεκριμένο συμβατικό πέρας: 30/08/2020, οριακή προθεσμία = $25/3 = 8$ μήνες). (παρ.7 άρθρο 147)

Προκειμένου να μη διακοπεί βίαια η εκτέλεση της σύμβασης λόγω εκπνοής της συμβατικής προθεσμίας την 30-08-2020 και επειδή υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες που ως τη λήξη της σύμβασης δε θα έχουν ολοκληρωθεί και για το συμφέρον του έργου επιτάσσεται στην παρούσα φάση η παράταση της σύμβασης για έξι μήνες χωρίς αναθεώρηση,

Παράλληλα με την παράταση θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016. Η παράταση μπορεί να χορηγηθεί καθώς δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης χωρίς αναθεώρηση για έξι μήνες, ήτοι έως και τις 28/02/2021

Στην συνέχεια καλούνται τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την [παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012](#) και από την [παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019](#) και ισχύει

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης "Κωδικός ΟΠΣ 5000912 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» συμβατικής δαπάνης 586.352,25 € άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" για έξι μήνες ήτοι έως και τις 28/02/2021, χωρίς αναθεώρηση, για τους λόγους που αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2020

Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ