

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 24/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 7 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 8701/3-8-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με επτά (7) παρόντα μέλη (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος	(Πρόεδρος)	1. Σαρίδης Άλκης	(Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος-	Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)	2. Ντεμίρης Αθανάσιος	(τακτικό μέλος)
3. Ψωμάς Αλ/νδρος	(Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)		
4. Σύρτας Γεώργιος-	(Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)		
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος	(αναπληρ. μέλος)		
6. Ηλιάδης Μιχαήλ	(τακτικό μέλος)		
7. Παυλίδης Πέτρος	(αναπληρ. μέλος)		

Παρατηρήσεις : Ο κ.Κιλατζίδης Ελευθέριος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αριθ. Απόφ:202/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» συμβατικής δαπάνης 121.430,42 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ ΑΕ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.8666/3-8-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Το υπ. αριθμ. 5586/21-05-2020 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών -αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 30-09-2020
6. Το άρθρο 46 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α'): Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. »
7. Το άρθρο 13 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
8. Την υπ. αριθμ.136/2020 απόφαση ΔΣ περί χορήγησης 1^{ης} παράτασης

9. Το υπ. αριθμ.8512/28-07-2020 αίτημα αναδόχου

10. Με την υπ. αριθμ. 136/2020 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου μέχρι τις 31-08-2020. Με το υπ. αριθμ.8512/28-07-2020 αίτημα αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» μέχρι 30-11-2020 (91 ημέρες).Η αιτηθείσα παράταση ζητείται λόγω της διακοπής εργασιών που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος του έργου λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του εν λόγω έργου. Επιπρόσθετα έχει υποβληθεί ο 2^{ος} λογαριασμός στις 29-04-2020 και ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει αποπληρωθεί. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 30-06-2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου το συντομότερο δυνατόν για την εύρυθμη των παιδικών σταθμών του Δήμου Προσοτσάνης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Προσαρμογή των έξι (6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017», της αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε., μέχρι 30-11-2020 (91 ημέρες) λόγω της υπ. αριθμ. 5586/21-05-2020 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του ανωτέρω έργου και του ταυτάριθμου αιτήματος παράτασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Το φάκελο του διαγωνισμού
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-11-2020 (91 ημέρες) για την περαίωση του έργου «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» της αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ ΑΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 202/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ