

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 39/2020 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.14721/24-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)	1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	2. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)	

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Ντεμίρης Αθανάσιος και Ηλιάδης Μιχαήλ με γραπτή επιστολή τους δήλωσαν στο σώμα τα εξής: «Δε συμμετέχουμε σε αυτή την Οικονομική Επιτροπή, διότι τα 20 θέματα που διαπραγματεύεται, τα παραλάβαμε την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου και δεν υπήρχε περιθώριο να μελετηθούν και να διερευνηθούν, όπως θα έπρεπε. Το σύνηθες φαινόμενο είναι να λαμβάνουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης των Οικονομικών Επιτροπών τις Παρασκευές, ενώ οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τη Δευτέρα. Γι αυτό και καταγγέλλουμε την πρακτική αυτή.

Αριθ. Απόφ: 354/2020

ΘΕΜΑ: Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του **16^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Επίσης στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Στη συνέχεια προσκόμισε την από 17-12-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Σας διαβιβάζουμε την από 16/12/2020 αίτηση του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας (3) τριών μηνών σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. Η προθεσμία του έργου λήγει στις 28/01/2020. **Επειδή:**

1. Είναι υπό σύνταξη ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου ο οποίος μετά την οριστικοποίησή του θα πρέπει να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας καθώς και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης
2. Μεγάλο μέρος του ανεκτέλεστου του έργου είναι εργασίες ασφαλτόστρωσης κάτι που την περίοδο αυτή και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών δεν δύναται να κατασκευασθούν.
3. Υπάρχει μεγάλη έξαρση του κορωνοϊού (Covod-19), με αποτέλεσμα να νοσήσει μέρος του προσωπικού της εταιρείας.
4. Τέλος οι διαρκείς και έντονες βροχοπτώσεις του μηνός Δεκεμβρίου, δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών που προβλέπονταν από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ενός (3) τριών μηνών **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την **28/04/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.**

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τις παρ. 17 και 11δ του άρθρου 221 και του 132
2. Το φάκελο του έργου
3. Την αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
6. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως), την έγγραφη επιστολή των κ.κ.Ηλιάδη και Ντεμίρη και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» τριών (3) μηνών, δηλαδή **μέχρι την 28/04/2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 354/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ