

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 35^{ης}/2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 27 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 8252/23-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι τα παρόντα μέλη ήταν πέντε (5), (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	2. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
3. Γρηγοριάδης Νικόλαος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ. 188/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση του αιτήματος 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «*αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους*»

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «*αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*»

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ.πρωτ.8205/23-6-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σχέτ:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

Την έγκριση της 4ης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δασικού δρόμου Πύργοι – Άγιοι Πάντες περιοχής Δήμου Προσοτσάνης», της αναδόχου εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε., μέχρι 22-11-2022 (120 ημερολογιακές ημέρες) .

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στην ανάδοχο
 εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. **μέχρι την 22-11-2022** (120 ημερολογιακές ημέρες), για το λόγο που
 αναφέρεται στο ανωτέρω σκεπτικό.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ