

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 56ης/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 22 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 8.00 πμ έως 10.00πμ, πραγματοποιήθηκε η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθ. 19997/18-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με την καταγεγραμμένη ψήφο τους για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη ψήφο (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιδήμαρχος- Αντιπρόεδρος τακτικό μέλος)	2. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος-τακτικό μέλος)	

Αριθμός Απόφασης 294/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης “ Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης “».

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης απέστειλε και την αριθ. πρωτ. **19901/17-11-2022** εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης 'Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης'»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΣΟΛΩΜΟΥ 8, Τ.Κ. 15341, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ: 210-7775514 - FAX: 210-7713925 - e-mail: info@hydroment.gr

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 03/12/2019 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), της Αναπτυξιακής Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ) (Κύριος του έργου) και του οικονομικού φορέα «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Ανάδοχος), με τίτλο «**Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης 'Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης'**».

Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 12.3 της οικείας Διακήρυξης).

Με την υπ' αρ. **245/2021** απόφαση της ΟΕ του Δήμου η σύμβαση έχει παραταθεί έως 10.07.2022.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση αφορά στα εξής:

- την κατασκευή εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης,
- την προμήθεια εξοπλισμού ειδών και κάδων κομποστοποίησης και εξοπλισμού της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης.

Τα έργα ως στόχο έχουν την υιοθέτηση δράσεων προς την ολοκληρωμένη διαχείριση του Δήμου Προσοτσάνης. Συνοπτικά, περιλαμβάνονται δράσεις για οικιακή κομποστοποίηση, για Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης και ΣΜΑ, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού της μονάδας και του ΣΜΑ.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την υπ' αρ. πρωτ. 4983/24.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10/05/2021.
- Οικονομικό αντικείμενο: 617.535,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 10/07/2022.
- 1^η Παράταση: Τρεις μήνες, ήτοι έως 10/10/2022.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης αφορά στις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων, όπως αυτά περιγράφηκαν ανωτέρω.

Οι εργασίες του ΤΣ συνοπτικά περιλαμβάνουν:

- Παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου κατά τη διάρκεια της κατασκευής – επίβλεψης του έργου, το οποίο είναι εξειδικευμένο και ιδιαίτερα πολύπλοκο.
- Παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου κατά τη διάρκεια της προμήθειας του εξοπλισμού.
- Παροχή υποστηρικτικών εργασιών προς το Χρηματοδοτικό μέσο.

- **Εκθέσεις προόδου του έργου ανά τρίμηνο** για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- **Τακτικές εκθέσεις** ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του.
- **Τριμηνιαίες εκθέσεις** ανά τρίμηνο για τις δραστηριότητές του.
- **Σχέδιο ενεργειών ΤΣ**
- **Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης**
- **Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου** (μελετών, λοιπών παραδοτέων και αιτημάτων Αναδόχου, κ.λπ.).
- **Έκτακτες εκθέσεις.**

4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.

Σύμφωνα με την από 03/12/2019 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 12.3 της οικείας Διακήρυξης). Επισημαίνεται ότι «...η προθεσμία των δεκαοκτώ μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του ΤΣ (αναλογική εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005) και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση του σταδίου εργασιών μέχρι τη λήψη νέας εντολής για επόμενο στάδιο...Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του ΤΣ θα καλύψει το χρόνο δημοπράτησης και κατασκευής του έργου. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσονται χρονοδιαγράμματα ανά 3μηνο (που θα ακολουθούνται από τις τριμηνιαίες εκθέσεις του συμβούλου), που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν καθυστερήσεις του και κατόπιν θα δίνονται Εντολές στον Τεχνικό Σύμβουλο για τα επόμενα στάδια υποστήριξης.

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή των υποέργων της πράξης επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η έκπτωση των αναδόχων έργων και μελετών, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση των έργων και μελετών σε νέο Ανάδοχο....» (Άρθρο 4.7. Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τη σύμβαση **ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί χρονικά και φυσικά την πορεία της εργολαβίας και της προμήθειας. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της Σύμβασης του έργου μετά από αίτημα του Αναδόχου κατασκευής θα παραταθεί έως **10.01.2023**.

Επομένως, βάσει όλων των ανωτέρω και καθώς δεν υπάρχει απευθείας πρόβλεψη στο Ν.4412/2016 (μόνο αναλογική εφαρμογή άρθρου 184), και σε συμφωνία με τις Συμβατικές Υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου, οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ακολουθούν την πορεία υλοποίησης των έργων. Ως εκ τούτου, απαιτείται η παράταση της λήξης της σύμβασής του Τεχνικού Συμβούλου ήτοι έως **10.01.2023**, για να υπάρξει παράλληλη υποστήριξη για την εργολαβία, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, την υπ' αρ. πρωτ. **6172/20-10-2022** διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. Α.Μ.Θ. και την κείμενη νομοθεσία, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 'ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ'**» μέχρι τις **10.01.2023**, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».
4. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο επί της εισήγησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης `` Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης ``» κατά (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 10.01.2023, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 294/2022

Γί'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ