

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 μμ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.815/28-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επτά (7) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)	
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)	
6. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	
7. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ. Απόφ: 18/2021

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 7^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του **4ου θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την περ.στ΄ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «*αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους*»

Επίσης στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «*αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*»

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ.πρωτ.781/ 27-1-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοεξοικονόμηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Την υπ' αρ. 12137/19-18-2018 σύμβαση υποκατάστασης αναδόχου κατασκευής έργου συμβατικού ποσού 217.207,33 € (χωρίς 24% Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18SYMV004232544 2018-12-19).
6. Τις υπ.αριθμ.127/2019 και 201/2019 αποφάσεις ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 1^{ης} και 2^{ης} παράτασης του έργου
7. Την υπ. αριθμ. 61/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-05-2020
8. Την υπ. αριθμ. 14611/18-12-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου
9. Την υπ. αριθμ.111/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-08-2020
10. Την υπ. αριθμ.188/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-11-2020
11. Την υπ. αριθμ. 11572/28-9-2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου
12. Το υπ. αριθμ. **12570/16-10-2020** αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 12-2-2020
13. Την υπ. αριθμ.285/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-02-2021
14. Το υπ. αριθμ. **780/27-01-2021** αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 12-5-2021

Και επειδή ο ανάδοχος με το ανωτέρω σχετικό αίτημά του αναφέρει ότι είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης μέχρι 12-05-2021 για τους ακόλουθους λόγους:

- α) 14 ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (καταιγίδες, βροχοπτώσεις, παγετός) μετά την άρση διακοπής εργασιών έως και την 26η Ιανουαρίου 2020,
 - β) 14 ημερών λόγω αργιών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανείων και Σαββατοκύριακων μετά την άρση διακοπής εργασιών,
 - γ) 10 ημερών λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην τροφοδοσία υλικών κατασκευής του έργου (παραγωγή υλικών και δυσλειτουργία μεταφορικών εταιριών) από την 16η Δεκεμβρίου έως και την έως και την 15η Ιανουαρίου εξαιτίας ι) διακοπών εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 2020 και ιι) πανδημίας covid 19,
 - δ) 7 ημερών λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης οδοστρωμάτων σε περιοχή του έργου, όπου υπήρχαν οι ακόλουθες δυσμενείς συνθήκες: ι) μικρό πλάτους οδού (περίπου 3 μ), ιι) έντονη κλίση οδού (περίπου 30%), ιιι) κυκλοφορία οχημάτων,
 - ε) 7 ημερών λόγω εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης κυβολίθων χειρονακτικά υπό γωνία και με ιδιαίτερη προσοχή σε οδούς μικρού πλάτους και υπό κυκλοφορία οχημάτων,
 - στ) 5 ημερών λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαιρέσεων οδοστρωμάτων σκυροδέματος πάχους 0,80 μ και μήκους 70 μ περίπου
 - ζ) 33 ημερών, λόγω της διακοπής εργασιών στην οποία προέβην την 28 Σεπτεμβρίου 2020 και η οποία ίσχυε έως και την 15 Δεκεμβρίου 2020, εξαιτίας της καθυστέρησης εξόφλησης της 3ης Εντολής Πληρωμής του εν λόγω έργου για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών από την υποβολή του 3ου Λογαριασμού.
- Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 29 "Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων" της τελευταίας πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/18-11-2020) με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις», το οποίο παρατείνει την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) [η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. [4683/2020](#) (Α' 83)], μπορεί να εγκριθεί η παράταση της σύμβασης έως το πολύ 6 μήνες με ημερομηνία υπολογισμού έναρξης την 18/11/2020 και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 18/05/2021.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.10 του Ν 4412/2020 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές».

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ανάδοχος όφειλε να υποβάλλει το αίτημά του μέχρι 12-01-2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι η ειδική διακοπή εργασιών από τον ανάδοχο ήταν από 28-9-2020 ως 15-12-2020 (78 ημέρες)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την χορήγηση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών με αναθεώρηση δηλαδή μέχρι την 12-05-2021 για το έργο με τίτλο " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ " και τονίζουμε ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει ταχείς ρυθμούς και ικανό αριθμό μετώπων εργασίας, προκειμένου η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών να λάβει χώρα εντός της νέας προτεινόμενης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και του σχετικού χρονοδιαγράμματος εργασιών που θα εγκριθεί από την υπηρεσία μας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.10 του Ν.4412/2016
2. Το φάκελο του έργου
3. Την αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης
4. Το άρθρο 29 "Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων" της τελευταίας πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Ν. 4753/2020
5. Το Ν. [4683/2020](#)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.[71342](#)/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
8. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 7^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ", για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 12-05-2021.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει ταχείς ρυθμούς και ικανό αριθμό μετώπων εργασίας, προκειμένου η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών να λάβει χώρα εντός της νέας προτεινόμενης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και του σχετικού χρονοδιαγράμματος εργασιών που θα εγκριθεί από την υπηρεσία μας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 18/2021

Γ'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ