



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 033/2015

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης} /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 24^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε ΤΡΙΤΗ (3^η) ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2646/20.02.2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Ο Δήμαρχος κ. Άγγελος Λύσσελης, απουσίαζε κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, προσήλθε όμως κατά την συζήτηση του 3^{ου} Θέματος επί της ημερήσιας διάταξης. Για το διάστημα της απουσίας του, αντικατέστησε τον κύριο Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος κύριος Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος. Εν συνεχεία διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα ΕΙΚΟΣΙ (20) μέλη καθώς οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος και Σμολοκτός Νικόλαος δεν προσμετρώνται για την νόμιμη απαρτία αφού προσήλθαν κατά την συζήτηση του 3^{ου} Θέματος επί της ημερήσιας διάταξης, και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:		
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ <small>Πρόεδρος ΔΣ</small>	1.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
2.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
3.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	3.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
4.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ
5.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ	5.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
6.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	6.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
7.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	7.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
8.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ	8.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
9.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)	9.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
10.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>	10.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
11.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	11.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
12.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ	12.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ
13.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ	13.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
14.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ	14.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
15.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ	15.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
16.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ			
17.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ <small>(Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)</small>			
18.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ <small>Γραμματέας ΔΣ</small>			
19.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
20.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ			
21.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ (προσήλθε κατά την συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος) <small>(Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)</small>			
22.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προσήλθε κατά την συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος) <small>Αντιπρόεδρος ΔΣ</small>			
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑ
2.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΓΟΙ
3.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	3.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ
4.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ			
5.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			
Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος					

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 033/2015

Θέμα: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας και εξοπλισμός ΑΜΕΑ αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ.Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 13^ο Θέμα επί της ημερήσιας έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα ,

Σας διαβιβάζουμε την από 13/02/2015 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. Η προθεσμία του έργου λήγει στις 04/03/2015.

Επειδή: Λόγω του μεγάλου χρόνου (περίπου 1 μήνας) που απαιτείται για την παράδοση της παραγγελθείσας κλιματιστικής μονάδας η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την **4/4/2015**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις :

- ο περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008
- ο παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
- ο την από 13/02/2015 αίτηση του αναδόχου
- ο την 2183/16.02.2015 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

1. Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας και εξοπλισμός ΑΜΕΑ αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ.Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 04/04/2015

2. Εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνου στην συνέχεια.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 033/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης