

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 9/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 8-4-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 6454/4-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμ. τακτ.μέλος)
2.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)	
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4.Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
5.ΤσαουσίδηςΙωάννης (τακτ.μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 96/2024

ΘΕΜΑ: Εγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΤΚ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια προσκόμισε την **αριθ.πρωτ.5992/29-3-2024** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα , 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και της 2^{ης} συνοπτικής προμέτρησης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΤΚ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ**» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι υποέργο του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», όπως μεταφέρθηκε με την υπ' αρ. 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, και εγγεγραμμένο στη ΣΑ 055/2.

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 916.935,48€ (χωρίς ΦΠΑ).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 108/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΖΔΩΞΖ-Σ5Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.
- Ημερομηνία αποσφράγισης: 21-05-2021 - Μέση Έκπτωση: 53,00 %.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Η υπ' αρ. 204/2021 (ΑΔΑ: ΩΗ1ΙΩΞΖ-ΩΔΗ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009619513) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.
- Συμφωνητικό: Αρ. πρωτ.: 11363/29-11-2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009622617 2021-11-29)
- Ποσό Σύμβασης : 430.959.68€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 29-11-2022.
- Λήξη οριακής προθεσμίας 30-04-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 14/2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΥΝΩΞΖ-Υ1Ω) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

Τροποποιείται η σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 χωρίς αύξηση της αξίας της.

- Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει:

α) την ανάγκη σύνταξης νέας τιμής για την εργασία

ΝΤ11: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομ. διαμέτρου DN32 mm/ PN 10atm που δεν είχε προβλεφθεί παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλεπτων.

β) τις μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

Ειδικότερα οι αλλαγές αφορούν:

Ομάδα 1. Χωματουργικά

Η αυξομείωση των ποσοτήτων των άρθρων, οφείλεται σε προμετρητικά σφάλματα, τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και την εναρμόνισής της στην υφιστάμενη κατάσταση. Ειδικότερα οι αλλαγές αφορούν τα άρθρα Α2, Α3, Α4, Α5, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α16, Α18, Α19, Α20, ΝΤ1, ΝΤ2, ΝΤ3, ΝΤ4, ΝΤ5.

Τελικά προκλήθηκε αύξηση της ομάδας κατά 34.810,41€.

Ομάδα 2. Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις .οικοδομικές εργασίες

Η αυξομείωση των ποσοτήτων των άρθρων, οφείλεται σε προμετρητικά σφάλματα, τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και την εναρμόνισής της στην υφιστάμενη κατάσταση. Ειδικότερα οι αλλαγές αφορούν τα άρθρα Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8. **Τελικά προκλήθηκε μείωση της ομάδας κατά 2.667,46€.**

Ομάδα 3. Δίκτυα Μεταλλικά στοιχεία και και κατασκευές συσκευές δικτύων σωλήνων

Η αυξομείωση των ποσοτήτων των άρθρων, οφείλεται σε προμετρητικά σφάλματα, τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και την εναρμόνισής της στην υφιστάμενη κατάσταση. Ειδικότερα οι αλλαγές αφορούν τα άρθρα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, Γ13, Γ15, Γ19, ΝΤ6, ΝΤ7, ΝΤ8, ΝΤ9, ΝΤ10.

Τελικά προκλήθηκε αύξηση της ομάδας κατά 16.308,57 €.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης μίας (1) Νέας Τιμής Μονάδος για εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου και τη βελτίωση του τρόπου κατασκευής του.

Η εργασία αυτή και η δαπάνη της έχει ως εξής:

2ο ΠΚΤΜΝΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 2ου ΑΠΕ

Α.Τ. Ν.Τ.11: Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32mm / PN 10 atm- Α.Τ. Ν.Τ. 11

Σύνολο Δαπάνης νέων τιμών (1° – 2° ΠΚΤΜΝΕ): 37.553,15€

Οι ανωτέρω εργασίες χρηματοδοτούνται κάνοντας χρήση αποκλειστικά του κονδυλίου των απροβλεπτών του έργου, χωρίς να αλλάξει το “βασικό σχέδιο” του έργου.

- Χρήση απρόβλεπτης δαπάνης 56.113,50€ < 37.553,15€ Κόστος νέων τιμών

Το συνολικό κόστος του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 429.084,21 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση, αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1° ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	317.025,43	350.863,23	363.630,69
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ	57.064,58	63.155,38	65.453,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	374.090,01	414.018,61	429.084,21
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	56.113,50	16.184,90	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	430.203,51	430.203,51	429.084,21
ΠΡΟΒΛ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	756,17	65.183,40	67.155,26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	430.959,68	495.386,91	496.239,47
ΑΠΟΛ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	430.959,68	495.386,91	496.239,47

Επισημαίνουμε ότι επειδή γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος β.εε του Ν. 4412/2016.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00€, μειωμένο κατά 56.113,50€ ως προς την αρχική σύμβαση.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 67.155,26 € και είναι αυξημένο κατά 66.399,09 € ως προς την αρχική σύμβαση.

3. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 496.239,47 € χωρίς ΦΠΑ αυξημένος κατά 65.279,79 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Το συνολικό Οικονομικό του Αντικείμενο συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 496.239,47 € χωρίς ΦΠΑ και η αύξηση κατά 65.279,79 € αφορά το κονδύλιο της αναθεώρησης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις των άρθρων 72,73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, τον 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 2^η συνοπτική προμέτρηση, του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΤΚ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ**» του αναδόχου οικονομικού φορέα «**Κ/ΞΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ.& ΣΙΑ Ε.Ε.-ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», για τους λόγους που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2024

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ