

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11^{ης} /2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 22-4-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 7224/18-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμ. τακτ.μέλος)
2. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	2.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4.Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος-αναπλ.μέλος)	
5.ΤσαουσίδηςΙωάννης (τακτ.μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 121/2024

ΘΕΜΑ: Εγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή Οδικού Άξονα Σιταγρών-Μικροκάμπου»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια προσκόμισε την **αριθ.πρωτ.7059/16-4-2024** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Ανακατασκευή Οδικού Άξονα Σιταγρών-Μικροκάμπου**» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πινάκα Εργασιών (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Η πίστωση προέρχεται από Π.Δ.Ε. ενάρθρος έργου 2020ΕΠ03100001 της ΣΑΕΠ031.
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 249.119,57€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 04/11/2021, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΕΕ 6%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 307 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότηρια εταιρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 1005/02-02-2022.
6. Ποσόν σύμβασης : 188.848,71€ χωρίς ΦΠΑ, και 234.172,40€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης : 02/08/2022.
8. 1^{ος} Α.Π.Ε. έγκριση με την με αρ. 99/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.
9. 2^{ος} Α.Π.Ε. έγκριση με την με αρ. 25/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει την δαπάνη για το επιπλέον κόστος της Αναθεώρησης.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 3

° Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καμία μεταβολή ποσοτήτων εργασιών

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.325,19€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 526,05€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Καμία μεταβολή ποσοτήτων εργασιών.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.040,66€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 1.276,34€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Καμία μεταβολή ποσοτήτων εργασιών.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 147.553,55€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 20.124,65€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ

Καμία μεταβολή ποσοτήτων εργασιών.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.121,87€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία αυξομείωση ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 263.403,44Ευρώ αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	139.166,33	158.790,07	160.041,27	160.041,27
ΓΕ & ΟΕ	25.049,94	28.582,20	28.807,44	28.807,44
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	164.216,27	187.372,27	188.848,71	188.848,71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	24.632,44	1.476,44	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	188.848,71	188.848,71	188.848,71	188.848,71
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	23.573,42
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	188.848,71	188.848,71	188.848,71	212.422,13
Φ.Π.Α. 24%	45.323,69	45.323,69	45.323,69	50.981,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	234.172,40	234.172,40	234.172,40	263.403,44

Επισημαίνουμε ότι επειδή δεν κάνουμε χρήση των επί ελάσσον δαπανών, δεν απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3β του Ν 4412/2016.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Η χρήση της επί ελάσσον δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ (μηδέν) δηλαδή ποσοστό : $0,00/164.216,27=0,00\%<10,00\%$

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 24.632,44€ και της αναθεώρησης αυξάνεται κατά 23.573,42€.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 50.981,31€ δηλαδή αυξάνεται κατά 5.657,62.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων Α.Π.Ε. είναι αυξητικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά το ποσό των 29.231,04€.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις των άρθρων 72,73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή Οδικού Άξονα Σιταγρών-Μικροκάμπου» του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2024

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ