

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 30^{ης}/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 05-08-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 12362/01-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος - τακτικό μέλος)
2. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος)	2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτικό μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος)	3. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
5. Σύρτας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη

Αριθμός Απόφασης: 210/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλλιθέας Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β', η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. **12168/26-07-2024** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλλιθέας Δήμου Προσοτσάνης**» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**Που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πινάκα Εργασιών
Και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 935.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 07/04/2022, μέση τεκμαρτή έκπτωση της «MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 30,91%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 232/2022 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότρια εταιρία «MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 17746/26-10-2022.
6. Ποσόν σύμβασης : 520.997,89€ χωρίς ΦΠΑ, και 646.037,38€ με ΦΠΑ.
7. Αρχική ημερομηνία Περαιώσης : 26/10/2023
1^η παράταση έως 26/04/2024 (209/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης)
2^η παράταση οριακή έως 26/10/2024 (55/2024 Απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης).
8. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. με την υπ' 236/2023 ΑΔΣ Προσοτσάνης.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

β) την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών για εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γιαώδες-ημιβραχώδες με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.1)
- Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας (Α.Τ./Α.6)
- Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ (Α.Τ./Α.5)

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.3)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Αποκατάσταση μη συνεκτικών οδοστρωμάτων (Α.Τ./Α.11)
- Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων (Α.Τ./Α.14)

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

- Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (Α.Τ./Α.15)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Καμία αύξηση κονδυλίου

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Καμία αύξηση κονδυλίου

Μείωση των κονδυλίων:**ΕΚΣΚΑΦΕΣ**

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γιαώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.2)
- Κατασκευή μικροτάφρου (με την επαναφορά επιφάνειας με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα ή πλάκες πεζοδρομίου) (Α.Τ./Α.4)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Αποκατάσταση οδοστρωμάτων μίας ασφαλικής στρώσης (Α.Τ./Α.9)
- Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων δύο ασφαλικών στρώσεων (Α.Τ./Α.10)

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

- Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου (Α.Τ./Α.16)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Καμία μείωση κονδυλίου

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

- Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα (Α.Τ./Α.20)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 203.105,71€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 9.738,70€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ****Αύξηση των κονδυλίων:**

- Φρεάτια αερεξαγωγού (Α.Τ./Β.6)
- Φρεάτια εκκένωσης μονοθάλαμα (Α.Τ./Β.7)

Μείωση των κονδυλίων:

- Φρεάτια ρύθμισης DN150 (Α.Τ./Β.9)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 67.220,29€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 1.256,70€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.**Αύξηση των κονδυλίων:****ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

Καμία αύξηση κονδυλίου

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ

- 34. Ονομ. διαμέτρου DN 125mm/PN16atm (Α.Τ./Γ.4)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN50 και ονομαστικής πίεσης 16 atm. (Α.Τ./Γ.6)
- Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN80 και ονομαστικής πίεσης 16 atm. (Α.Τ./Γ.7)
- αλβίδες εξαγωγής αέρα 16 atm D50. (Α.Τ./Γ.9)

Μείωση των κονδυλίων:**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

Καμία μείωση κονδυλίου

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ

- Ονομ. διαμέτρου DN 140mm/PN16atm (Α.Τ./Γ.5)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- Χαλύβδινες εξαρμώσεις DN100 και ονομαστικής πίεσης 16atm (Α.Τ./Γ.10)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 118.734,91€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 2.351,11 ως προς την σύμβαση.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης τριών Νέων Τιμών Μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου και την βελτίωση του τρόπου κατασκευής.

Οι εργασίες αυτές και η δαπάνη τους έχει ως εξής:

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΜΑΔΑ Α)					
N.T.1 ^ο /1	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	120,00	14,40	28%	1.244,16
N.T.1 ^ο /2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.000,00	1,00	28%	2.160,00
N.T.1 ^ο /3	Καθαριότητα κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	20,00	23,02	28%	331,49
Σύνολο κόστους Νέων Τιμών Ομάδος Α					3.735,65 (χωρίς όφελος)

Οι ανωτέρω εργασίες χρηματοδοτούνται κάνοντας χρήση αποκλειστικά του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου χωρίς να αλλάξει το "βασικό σχέδιο" του έργου.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 530.651,78€ (χωρίς Φ.Π.Α.) αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	382.930,03	428.671,47	389.060,91
ΓΕ & ΟΕ	68.927,41	77.160,86	70.030,96
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	451.857,44	505.832,33	459.091,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	67.778,62	13.794,36	6.559,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	519.636,06	519.626,69	465.651,78
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	1.361,83	1.361,83	65.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	520.997,89	520.988,52	530.651,78

Επισημαίνουμε ότι επειδή κάνουμε χρήση των επί έλασσον δαπανών, απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3β του Ν 4412/2016.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Η χρήση της επί έλασσον δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ (μηδέν) δηλαδή ποσοστό : $3.607,81/382.930,03=0,94\%<10,00\%$

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 6.559,91€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 61.218,71€ και της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00€ δηλ. είναι αυξημένο κατά 63.638,17€.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση με ποσοστό μείωσης 10,39%. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του 2^{ου} ΑΠΕ είναι αυξημένο κατά το ποσό των 9.653,89€.»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις των άρθρων 72,73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλλιθέας Δήμου Προσοτσάνης**» του αναδόχου οικονομικού φορέα «MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 210/2024

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ