

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 49/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 10 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.15 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 19255/6-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμ. τακτ. μέλος)
2. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ. μέλος)	2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ. μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχ. τακτ. μέλος)	3. Ηλιάδης Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος- τακτ. μέλος)
4. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχ. αναπλ. μέλος)	4. Τσαουσιδης Ιωάννης (τακτ. μέλος)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ.: 315/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.σ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. **19109/4-12-2024** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πινάκα Εργασιών

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο (Σ.Α.Ε. 082/1 του Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ08210032 και Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0035982470).
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 781.200,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 19-12-2022, μέση τεκμαρτή έκπτωση της Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ 23,70%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 57/2023 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότηρια εταιρία Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 14748/06-07-2023
6. Ποσόν σύμβασης : 480.665,47€ χωρίς ΦΠΑ, και 596.025,18€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης : 06-07-2023 και σύμφωνα με την 2^η παράταση, αρ. αποφ.198/2024 ΔΣ Προσοτσάνης η 06-01-2025.

Με τον παροντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Α.3 Προμήθεια κοκκώδους υλικού
- Α.Τ./Α.4 Κατασκευή επιχωμάτων

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Α.1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
- Α.Τ./Α.2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 87.262,43€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 6.959,05€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

Καμία αύξηση κονδυλίου

Μείωση των κονδυλίων:

Καμία μείωση κονδυλίου

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 8.418,99€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) χωρίς να παρουσιάζει καμία αυξομείωση ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Γ.2 Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Γ.1 Υπόβαση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-150).

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 71.127,43€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 792,47€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Δ.1 Ασφαλτική προεπάλειψη.
- Α.Τ./Δ.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m

Μείωση των κονδυλίων:

Καμία μείωση κονδυλίου

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 149.637,31€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 1.882,86€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Ε.3 Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος

Μείωση των κονδυλίων:

Καμία μείωση κονδυλίου

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.213,08€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 1.226,02€ ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 596.025,18Ευρώ αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	310.798,84	321.659,24
ΓΕ & ΟΕ	55.943,79	57.896,66
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	366.742,63	379.557,90
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	55.011,39	42.196,12
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	421.754,02	421.754,02
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	58.911,45	58.911,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	480.665,47	480.665,47
Φ.Π.Α. 24%	115.359,71	115.359,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	596.025,18	596.025,18

Επισημαίνουμε ότι επειδή **δεν** κάνουμε χρήση των επί έλασσον δαπανών, δεν απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3β του Ν 4412/2016.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Η χρήση της επί έλασσον δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ (μηδέν) δηλαδή ποσοστό :
 $0,00/11.005,74=0,00\%<10,00\%$

