



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 013/2016

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1^{ης} /2016 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 26^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Πρώτη (1^η) Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 920/22.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα Δέκα οκτώ (18) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:			
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ <small>Πρόεδρος ΔΣ</small>	1.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
2.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΓΡΑΜΜΕΝΗ
3.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	3.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΕΡΙΧΩΡΑ
4.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>	4.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
5.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	5.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΣΙΤΑΓΡΟΙ
6.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	6.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
7.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>	7.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
8.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>	8.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΝΘΟΧΩΡΙ
9.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	9.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	10.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
11.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	11.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
12.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	12.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
13.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ	13.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ	ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
14.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ	14.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΥΡΓΟΙ
			15.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
15.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ <small>(Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)</small>	<ul style="list-style-type: none"> - Η Κυρία Βόσκου Ιορδάνα προσήλθε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος επί της ημερήσιας διάταξης. - Ο κύριος Φατράλης Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση αμέσως μετά την λήψη παρουσιών και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος, Σμολοκτός Νικόλαος και η κυρία Δικταπανίδου Συμέλα αποχώρησαν από την Συνεδρίαση κατά την συζήτηση και πριν την ψήφιση του 3^{ου} θέματος επί της ημερησίας διάταξης 			
16.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ <small>(Επικεφαλής μέζονος Μειοψηφίας)</small>				
17.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ <small>Αντιπρόεδρος ΔΣ</small>				
18.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ				
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ						
1.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ			
2.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ <small>Γραμματέας ΔΣ</small>	1.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
3.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
4.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	3.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
5.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ				
6.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ				
7.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ				
8.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ				
9.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>				

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

Αριθ. Απόφασης : 013/2016

Θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου "ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΕΤΟΥΣ 2015"

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 12^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα :

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 751/19-1-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 17-02-2016.**

Το έργο : «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης (Β φάση) έτους 2015», προϋπολογισμού 180.000,00€ εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 21/10/2015 σύμβαση ποσού 93.284,92 € (με το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Μήτρου Νικόλαο.

Σύμφωνα με τη μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων οδοποιίας στη Δ.Κ. Προσοτσάνης, καθώς και στις Τ.Κ. Μικρόπολης, Κοκκινογείων, Γραμμένης, , Φωτολίβους ,Μαυρολεύκης, Σιταγρών, Μεγαλοκάμπου και Περιχώρας.

Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις ΤΚ Μικρόπολης, Κοκκινογείων, Γραμμένης, Σιταγρών και Περιχώρας.

Με την υπ. αριθμ. 256/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου.

Σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου η παράταση ζητείται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και επισημαίνεται ότι οι ασφαλικές εργασίες μπορούν να εκτελεστούν με ασφάλεια το νωρίτερο περί τα μέσα Απριλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την **17-05-2016 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.**

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. **Η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί πριν τις 17-02-2016.**

Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω είδε τις διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010

- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου
- ο την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08
- ο την 751/19-1-2016 αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΕΤΟΥΣ 2015» τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 17-05-2016 .

2. Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια αναθέτει στον Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 013/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης