



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **08^η Ιουνίου** του έτους **2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:15μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **12293/02-06-2023** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **16** κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
1	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
3	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	12	ΜΥΣΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
6	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
7	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
8	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	16	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
9	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	17	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
10	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		
11	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		

Αριθμός Απόφασης 126/2023

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 12220/02-06-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ», η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**(συνοδεύει το 2^ο Α.Π.Ε.)**

(Αφορά το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ»)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- i.* Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
- ii.* Την υπ' αρ. 90/2021 (ΑΔΑ: Ω005ΩΞΖ-ΙΝ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.
- iv.* Την υπ' αρ. 202/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΦΛΩΞΖ-ΗΛΟ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009629397) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στον οικονομικό φορέα «Κ/ΞΙΑ Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. – ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.».
- v.* Την υπ' αρ. 586/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
- vi.* Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην με ΑΔΑΜ 21PROC008414719 Διακήρυξη του έργου
- vii.* Την υπ' αρ. 190/2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓΩΞΖ-ΦΩΗ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΚΑ 63/7312.14.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

Η αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Μικρόπολης του Δήμου Προσοτσάνης. Η μελέτη προβλέπει την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου και των συνοδών τεχνικών έργων χειρισμού του.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων στις συμβατικές εργασίες οι οποίες προέκυψαν λόγω προμετρητικών σφαλμάτων αλλά και να συμπεριληφθεί η αναπροσαρμογή του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τα ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022 και ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022.

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου ΑΔΑ: ΨΠΑ7ΩΞΖ-0ΤΝ
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαιώση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Αναλυτικότερα από τις αναπροσαρμογές των εργασιών που οφείλονται σε προμετρηκά σφάλματα της αρχικής μελέτης προέκυψαν οι παρακάτω διαφορές ανά ομάδα εργασιών:

Ομάδα Α – Χωματοουργικά

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 402.638,17€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 51.147,82€ ως προς τη σύμβαση.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε: από την δαπάνη των νέων εργασιών του 1ου ΑΠΕ και από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου:

Ομάδα Β– Κατασκευές απο σκυρόδεμα , στεγανοποιήσεις , οικοδομικές εργασίες

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 105.219,17€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 28.237,61€ ως προς τη σύμβαση.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε: από την δαπάνη των νέων εργασιών του 1ου ΑΠΕ και από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου:

Ομάδα Γ– Δίκτυα , Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές , συσκευές δικτύων σωληνώσεων

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 247.208,14€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 22.239.11€ ως προς τη σύμβαση.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε: από την δαπάνη των νέων εργασιών και από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου

Ομάδα Δ– Η/Μ

Η δαπάνη της ομάδας αυτής δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή και ανέρχεται στο ποσό των 24.056,00€ (προ Ε.Ο. 18%) της αρχικής σύμβασης.

4. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ – ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. οι επί πλέον δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 89723.26€ (συμπεριλαμβανομένου και του εργολαβικού οφέλους 18%). Η επί έλασσον δαπάνη που προτείνεται είναι μηδενική.

5. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΑΔΑ: ΨΠΑ7ΩΞΖ-0ΤΝ

Με τον παρόντα (2^ο Α.Π.Ε.) απορροφάται το σύνολο των απρόβλεπτων (119.916,96€).

Η δαπάνη των νέων τιμών είναι 30.193,70€ (συμπεριλαμβανομένου και του εργολαβικού οφέλους 18%) και καλύπτεται απο τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης (119.916,96€).

Από το σύνολο των απροβλέπτων ένα ποσό καλύπτει τη δαπάνη των νέων τιμών. Το υπόλοιπο καλύπτει τις αυξήσεις των υπολοίπων εργασιών

6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΙΜ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 178.338,62€ και εμφανίζει επιπλέον δαπάνη 177.995,84€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Προκύπτει απο τους πίνακες υπολογισμού αναθεώρησης για τα τρίμηνα Β2022 , Γ2022 , Δ2022 και Α2023 καθώς και την πρόβλεψη του Β2023 , όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα . Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τους προσωρινούς συντελεστές αναθεώρησης Α2022, όπως ισχύουν μέχρι την έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης (ΦΕΚ Β' 5565/31.10.2022) .

Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης Β 2022	13444,43
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης Γ 2022	10456,22
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης Δ 2022	14723,46
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης Α 2023	68474,22
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης Β 2023	71240,29
ΣΥΝΟΛΟ	178338,62

Η δαπάνη της πρόσθετης καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης βάση των άρθρων 153 και 154 του ΦΕΚ 4938/6-6-2022 ανέρχεται στο ποσό των 45.051,80€ .

7.Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

8. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 1.142.753,77€ χωρίς Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση για τις εργασίες , η αύξηση του ποσού προκύπτει απο τις αναθεωρήσεις και την πρόσθετη καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης βάση των άρθρων 153 και 154 του ΦΕΚ 4938/6-6-2022.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2^{ος} Α.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	677.496,94	779.121,48
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ	121.949,45	140.241,87
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	799.446,39	919.363,35
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	119.916,96	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	919.363,35	919.363,35
ΠΡΟΒΛ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	342,78	178.338,62
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	919.706,13	1.097.701,97
Πρόσθετη καταβολή Πρίμ έγκαιρης παράδοσης	0,00	45.051,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	919.706,13	1.142.753,77

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ**», της αναδόχου **Κ/ΞΙΑ Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. – ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

