

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 23/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 28 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.8328/23-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με επτά (7) παρόντα μέλη, (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος	(Πρόεδρος)	1. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)	(τακτικό μέλος)	2. Σαρίδης Άλκης (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)	(τακτικό μέλος)	3. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη	(αναπλ.μέλος)	
5.Κιλατζίδης Ελευθέριος	(αναπλ.μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ	(τακτικό μέλος)	Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
7. Παυλίδης Πέτρος	(αναπλ. μέλος)	

Αριθ. Απόφ:188/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.8257/22-7-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Την υπ' αρ. 12137/19-18-2018 σύμβαση υποκατάστασης αναδόχου κατασκευής έργου συμβατικού ποσού 217.207,33 € (χωρίς 24% Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18SYMNO04232544 2018-12-19).
6. Τις υπ.αριθμ.127/2019 και 201/2019 αποφάσεις ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 1^{ης} και 2^{ης} παράτασης του έργου
7. Την υπ. αριθμ. 61/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-05-2020
8. Την υπ. αριθμ. 14611/18-12-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου
9. Την υπ. αριθμ. 111/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-08-2020
10. Το υπ. αριθμ. 7885/10-07-2020 αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 12-11-2020

Και επειδή ο ανάδοχος με το ανωτέρω σχετικό αίτημά του αναφέρει ότι είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης μέχρι 12-11-2020 για τους ακόλουθους λόγους:

α) 13 ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (καταιγίδες και βροχοπτώσεις) κατά την 21η και 29 Απριλίου 2020, κατά την 4η, 6η, 21η, 25η, 26η, 27η, 28η και 29η Μαΐου 2020, κατά την 1η και 18η Ιουνίου 2020 και κατά την 7η Ιουλίου 2020, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φύλλα μηνιαίας ή ημερήσιας σύνοψης κλιματολογικών συνθηκών (πηγή: freemeteo.gr) για το Τ.Κ. Χαριτωμένης,

β) 12 ημερών λόγω καθυστερήσεων για την αποκατάσταση βλαβών που προέκυψαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες προηγούμενων ημερών

γ) 15 ημερών λόγω εκτέλεσης εργασιών σε περιοχή του έργου, όπου συνυπήρχαν ταυτοχρόνως οι ακόλουθες δυσμενείς συνθήκες: ι) μικρό πλάτους οδού (περίπου 3 μ), ιι) έντονη κλίση οδού (περίπου 30%), ιιι) μεγάλο πάχος υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας (περίπου 30 εκ) και ιν) μεγάλη σκληρότητα εδάφους (100% βραχώδες έδαφος),

δ) 15 ημερών λόγω εκτέλεσης εργασιών σε περιοχή όπου συνυπήρχαν ταυτοχρόνως οι ακόλουθες δυσμενείς συνθήκες: ι) καθαίρεση κυβολίθων χειρονακτικά και με ιδιαίτερη προσοχή σε οδούς μικρού πλάτους και υπό κυκλοφορία οχημάτων, ιι) κοπή υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας με ασφαλτοκόπτη, ιιι) καθαίρεση με χρήση μηχανικής σφύρας υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας μεγάλου πάχους (περίπου 30 εκ,) με χρήση ελαφρών μηχανημάτων μικρής απόδοσης προκειμένου να μη διαταραχθεί η συνοχή των υπολοίπων κυβολίθων του οδοστρώματος κατά την εκσκαφή και τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, ιν) παρουσία δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ και ηλεκτρικό δίκτυο οδοφωτισμού) σε όλο το μήκος της τάφρου εκσκαφής.

δ) Λόγω εκτίμησης ότι στο απομένον τμήμα του δικτύου που πρόκειται να κατασκευαστεί επικρατούν εξίσου δυσμενείς συνθήκες με τις προαναφερθείσες,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών με αναθεώρηση δηλαδή μέχρι την 12-11-2020 για το έργο με τίτλο " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών με αναθεώρηση δηλαδή μέχρι την 12-11-2020 για την περαίωση του έργου με τίτλο " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ " , σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 188/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ