

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 16/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 22 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 8.00πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.2501/18-3-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επτά (7) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ. μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
7. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ: 85/2022

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»**

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του **8^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ΄ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης έστειλε την από 16-3-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CLLD-LEADER» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕ082/1 (ΚΩΔ:2017ΣΕ08210000) ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2., ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας. (ΚΩΔ ΣΑ:082/1, Κωδικός ΟΠΣΑΑ:0011347644
- Προϋπολογισμός μελέτης : 272.000,00 € με Φ.Π.Α..
- Υπ' αριθμ. 36/2019 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Προσοτσάνης.
- Με την υπ' αριθμ. 234/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκαν η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού του έργου.
- Με την υπ. αριθμ. 12/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 3491/09-04-2021
- Ποσόν Σύμβασης : 88.961,55 € χωρίς Φ.Π.Α – 110.312,32 € με Φ.Π.Α.
- Έγκριση 1ου ΑΠΕ : αριθμ. Πρωτ. 260/26-10-2021
- Ποσόν 1ου ΑΠΕ : 88.961,55 € χωρίς Φ.Π.Α – 110.312,32 € με Φ.Π.Α
- Ημερομηνία Περαιώσεως : 08/10/2021
- 1^η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 08-12-2021
- Έγκριση 1^{ης} παράτασης με την 230/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Προσοτσάνης

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ του 2^{ου} ΑΠΕ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει την επί πλέον δαπάνη της Αναθεώρησης που προέκυψε από την σύνταξη νέων συντελεστών.

Η δαπάνη με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 92.270,29 € (μετά την Αναθεώρηση και προ ΦΠΑ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.308,74 € ως προς την αρχική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	59.861,99	68.841,29	68.841,29
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ	10.775,16	12.391,43	12.391,43
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	70.637,15	81.232,72	81.232,72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.595,57	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	81.232,72	81.232,72	81.232,72
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	7.728,83	7.728,83	11.037,57
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	88.961,55	88.961,55	92.270,29
Φ.Π.Α. 24%	21.350,77	21.350,77	22.144,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	110.312,32	110.312,32	114.415,16

Επισημαίνουμε ότι επειδή δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών (μεταφερόμενη επί έλασσον δαπάνη), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3.β.εε του Νόμου 4412/2016.

Με τον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ :

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΚ
2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια & η μορφή του έργου.

3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων μηδενίζεται 0,00 € μειωμένο κατά 10.595,57 € ως προς την αρχική σύμβαση και ίδιο με τον 1^ο ΑΠΕ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 11.037,57 € αυξημένο κατά 3.308,74 € ως προς την αρχική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ.

ΦΠΑ

Το κονδύλιο του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 22.144,87 € αυξημένο κατά 794,10 € ως προς την αρχική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ.

3. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ.

Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο αυξάνεται και ανέρχεται στο ποσό των 92.270,29 € χωρίς τον ΦΠΑ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ», του αναδόχου οικονομικού φορέα ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , για τους λόγους που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2022

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ