

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 25/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 3 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 14.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.4089/29-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι έξι (6) μέλη δήλωσαν παρόντα και πέντε (5) υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ. μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ κατέθεσε τον πίνακα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρατήρηση: «Απέχουμε από τη συνεδρίαση και δεν ψηφίζουμε, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής που για πολλοστή φορά στέλνει τα θέματα την τελευταία στιγμή (Παρασκευή 2:45') ενώ ακολουθεί τριήμερο αργίας και δεν υπάρχει υπηρεσιακός παράγοντας για ενημέρωση»

Αριθ.Απόφ: 134/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ-ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ί της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ-ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Η πίστωση προέρχεται από Π.Δ.Ε. ενάρθρος έργου 2020ΕΠ03100001 της ΣΑΕΠ031.
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 249.119,57€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 04/11/2021, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΕΕ 6%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 307 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότη εταίρια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 1005/02-02-2022.
6. Ποσόν σύμβασης : 188.848,71€ χωρίς ΦΠΑ, και 234.172,40€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης : 02/08/2022.
8. 1^{ος} Α.Π.Ε. έγκριση με την με αρ. 99/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
- Α.Τ./3 Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
- Α.Τ./4 Κατασκευή επιχωμάτων

Μείωση των κονδυλίων:

Α.Τ./2 Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών Α.Τ./3 ΛΚΛΚΛ

Α.Τ./5 Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση

Α.Τ./6 Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων

Α.Τ./7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.325,19€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 526,05€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./9 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
- Α.Τ.10 Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./8 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.040,66€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 1.276,34€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./12 Ασφαλτική προεπάλειψη
- Α.Τ./13 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Α.Τ./14 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
- Α.Τ./15 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./11 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 147.553,55€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 20.124,65€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ

Καμία αυξομείωση εργασιών της ομάδας αυτής.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.121,87€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία αυξομείωση ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 18.470,01Ευρώ αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	139.166,33	158.790,07	160.041,27
ΓΕ & ΟΕ	25.049,94	28.582,20	28.807,44
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	164.216,27	187.372,27	188.848,71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	24.632,44	1.476,44	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	188.848,71	188.848,71	188.848,71
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	188.848,71	188.848,71	188.848,71
Φ.Π.Α. 24%	45.323,69	45.323,69	45.323,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	234.172,40	234.172,40	234.172,40

Επισημαίνουμε ότι επειδή κάνουμε χρήση των επί έλασσον δαπανών, **από ομάδα σε ομάδα**, απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3β του Ν 4412/2016.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Η χρήση της επί έλασσον δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ (μηδέν) δηλαδή ποσοστό : $526,04/164.216,27=0,32\%<10,00\%$

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 24.632,44€ και της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο (μηδέν).

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 45.323,69€ δηλαδή παραμένει το ίδιο.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων Α.Π.Ε. είναι **σε ισοζύγιο** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ-ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» του αναδόχου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ , για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2022

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ