

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 43ης/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 8 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ, πραγματοποιήθηκε η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.11368/2-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι έξι (6) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη ψήφο (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ψήφισαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος Αντιδήμαρχος (τακτ.μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	
3. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
4. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
5. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ: 218/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε και την εισήγηση του **5^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης έστειλε στα μέλη και την αριθ.πρωτ.11229/1-8-2022 εισήγηση Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει το 1^ο Α.Π.Ε.)

(Αφορά το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- i.* Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
- ii.* Την υπ' αριθμ. 207/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης».
- iii.* Την απόφαση με αρ. πρωτ. 4983/24-12-2018 του Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης», με κωδικό MIS5010594, της οποίας Υποέργο 1 είναι το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», για το οποίο υπογράφεται η παρούσα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
- iv.* Την απόφαση με αρ. πρωτ. 2796/19-06-2019 του Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης», με κωδικό MIS 5010594, της οποίας Υποέργο 1 είναι το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
- v.* Την υπ' αρ. 6/2020 απόφαση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. (ΑΔΑ: ΨΛΠ8ΟΡΟΒ-Α35) αναφορικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης.
- vi.* Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 938/21-02-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για το σχέδιο των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του Δήμου Προσοτσάνης.
- vii.* Την υπ' αριθμ. 53/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με ημερομηνία διεξαγωγής την 26/03/2020. Η διακήρυξη αφορά σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής έργου, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
- viii.* Την υπ' αριθμ. 233/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.» ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

ix. Την υπ' αριθμ. 336/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε ότι τα με αρ. πρωτ. 11615/30.09.2020 υποβληθέντα στοιχεία από την εταιρεία ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. καλύπτουν τις απαιτήσεις του Διαγωνισμού και κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. ως ανάδοχο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του Δήμου Προσοτσάνης με μέση έκπτωση 44,86% και ποσό σύμβασης 617.535,71 € χωρίς Φ.Π.Α.

x. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 54/14-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί νομιμότητας του ελέγχου της υπ' αρ. 336/2020 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης που επικυρώνει την προηγούμενη.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

Η θέση στην οποία κατασκευάζεται το έργο βρίσκεται στο κέντρο περίπου του Δήμου και 2,5km από τα όρια της πόλης της Προσοτσάνης. Το γήπεδο καταλαμβάνει έκταση 18,7 περίπου στρεμμάτων. Η έκταση προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Ο χώρος θα περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις υποστήριξης και λειτουργίας της μονάδας κομποστοποίησης και του Σ.Μ.Α. (αντιπλημμυρικά έργα, περίφραξη, έργα οδοποιίας).

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης στην οποία συστεγάζονται η μονάδα κομποστοποίησης και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων είναι οι ακόλουθες:

- Χωματοургικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις, και οι οποίες αφορούν
 - εργασίες εξυγίανσης του χώρου (π.χ. αφαίρεση λίθων),
 - εργασίες για την περίπτωση εξομάλυνσης του εδάφους του γηπέδου (εκσκαφές ή/και επιχώσεις) και δημιουργία κλίσεων 1-2 % προς τα έξω για την απορροή ομβρίων. Πρόκειται γενικά για εργασίες που διαμορφώνουν την επιφάνεια του εδάφους του γηπέδου υπερυψώνοντας ή υποβαθμίζοντάς την κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο ύψος για να υποδεχθεί τις επιμέρους εγκαταστάσεις της μονάδας και γενικότερα του συνόλου των έργων υποδομής.
- Έργα στέγασης του εξοπλισμού της μονάδας κομποστοποίησης και έργα διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού μεταφόρτωσης
 - Λοιπά κτιριακά έργα της εγκατάστασης (π.χ. φυλάκιο εισόδου).
 - Έργα διαχείρισης αποπλυμάτων και στραγγισμάτων.
 - Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 - Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού φωτισμού.
 - Έργα εσωτερικής οδοποιίας.
 - Λοιπά έργα υποδομής (π.χ. πύλη/ες, περίφραξη)

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156, του Ν 4412/2016 κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη αναπροσαρμογή των συμβατικών ποσοτήτων (αυξήσεις/μειώσεις) καθώς και πρόσθετων εργασιών της αρχικής σύμβασης που κρίθηκαν αναγκαίες.

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Αναλυτικότερα από τις αναπροσαρμογές των εργασιών που οφείλονται σε προμετρηκά σφάλματα της αρχικής μελέτης προέκυψαν οι παρακάτω διαφορές ανά ομάδα εργασιών:

Ομάδα Α – Χωματουργικά**1. Εκσκαφές**

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 46.060,94€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 31.997,35€ ως προς τη σύμβαση.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:

από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου:

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (Α.Τ. Α1.5): αύξηση κατά 37,60 m³. Η συγκεκριμένη αύξηση απαιτήθηκε εξαιτίας της απαραίτητης παράκαμψης υπάρχοντος αγωγού νερού που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα Ν. του οικοπέδου και την οποία δε γνώριζε η διευθύνουσα υπηρεσία, διότι είχε κατασκευασθεί πολλά χρόνια πριν και χωρίς σχέδια.
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (Α.Τ.1.6): αύξηση κατά 3.130,20 m³. Απαιτούνται επιπλέον εργασίες του προϋπολογισμού εξαιτίας της εξυγίανσης του εδάφους από αφαίρεση φυτικής γης κάτω από τα σειράδια και τον χώρο φορτώσεων, σύμφωνα και με τη συνημμένη προμέτρηση.
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) (Α.Τ. Α1.7): αύξηση κατά 939,45 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αλλαγή χαρακτηρισμού του εδάφους, το οποίο κάτω από την αφαιρούμενη φυτική γη είναι κροκαλοπαγές.

2. Επιχώσεις

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 85.253,66€ (προ Ε.Ο. 18%)

παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 7.889,72 € ως προς τη σύμβαση.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:

από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή ασφαμάτων της προμέτρησης μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου:

- Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (Α.Τ. Α2.4): αύξηση κατά 487,02 m³. Προέκυψε από την απαίτηση επίχωσης σειραδίων, χώρου φορτώσεων και χώρου ραφιναρίας.

Ομάδα Β– Σκυροδέματα

1. Έργα Π-Μ Υποδομών

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 442.753,71€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη 21.529,52€ ως προς τη σύμβαση.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε: από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή ασφαμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου:

- Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Α.Τ. Β1.2): αύξηση κατά 64,00 m³. Προέκυψε από την απαίτηση σκυροδέτησης μπετόν καθαριότητας που δεν είχε προβλεφθεί από την αρχική μελέτη.
- Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (Α.Τ. Β1.5): αύξηση κατά 341,55. Προέκυψε από προ-μετρητικό λάθος.
- Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (Α.Τ. Β1.6): αύξηση κατά 4.670,16 kg. Προέκυψε από την απαίτηση τοποθέτησης διπλής στρώσης πλέγματος στα σειράδια, όπως διατυπώνεται στις αναλυτικές προμετρήσεις της εγκεκριμένης μελέτης.
- Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm (Α.Τ. Β1.7): αύξηση κατά 3.954,00 kg. Προέκυψε από μετρητικό λάθος του συνολικού θάρους της μεταλλικής κατασκευής της ραφιναρίας.

4. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ – ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. οι επί πλέον δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 39.642,75€ (συμπεριλαμβανομένου και του εργολαβικού οφέλους 18%). Η επί έλασσον δαπάνη που προτείνεται είναι μηδενική.

5. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Με τον παρόντα (1^ο Α.Π.Ε.) απορροφάται ποσό 39.642,75€ με υπόλοιπο 40.367,24€ ως προς την αρχική σύμβαση.

6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 4.125,80€ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. (Η προβλεπόμενη αναθεώρηση των εκτελεσμένων εργασιών προκύπτει με την παραπάνω δαπάνη, με τους ισχύοντες συντελεστές. Σε δεύτερη πρόβλεψη, για τις υπόλοιπες εργασίες, θα ζητηθεί έγκριση σε 2^ο Α.Π.Ε.)

7.Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

8. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 617.535,71€ χωρίς Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} Α.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	452.033,83	485.629,38
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ	81.366,09	87.413,29
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	533.399,02	573.042,67
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	80.009,99	40.367,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	613.409,91	613.409,91
ΠΡΟΒΛ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	4.125,80	4.125,80
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	617.535,71	617.535,71
ΑΠΟΛ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	617.535,71	617.535,71

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του αναδόχου ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ