

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 44ης/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 9 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ, πραγματοποιήθηκε η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.11763/5-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη ψήφο (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ψήφισαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	1. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
3. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	2. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
4. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος Αντιδήμαρχος (τακτ. μέλος)	

Αριθ.Απόφ: 222/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού Δικτύου Δ.Κ. Προσοτσάνης»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε και την εισήγηση του **2^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ΄ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης έστειλε στα μέλη και την αριθ.πρωτ.11388/2-8-2022 εισήγηση Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού Δικτύου Δ.Κ. Προσοτσάνης» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1ο Α.Π. Εργασιών

(Δημόσια Χρηματοδότηση και Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Προσοτσάνης)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο 1ος Α.Π. Εργασιών της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016, και είναι σε μείωση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο δημοπρατήθηκε στις **08-06-2020** με προϋπολογισμό **5.241.935,48€** (χωρίς ΦΠΑ), το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. **235/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και ανατέθηκε στην εταιρία Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με έκπτωση 45,00%.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **02-03-2021** με συμβατικό ποσό **2.883.064,51€** (χωρίς ΦΠΑ) και συμβατική ημερομηνία περαίωσης **02-03-2023**.

Χρηματοδότηση :Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Κωδικός Έργου: MIS5052238, κωδικός Ενάρτιδμου: 2019ΕΠ03110085. Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά τον παρόντα Α.Π.Ε. καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου Προσοτσάνης.

Από το συμβατικό ποσό των **2.883.064,51€** (χωρίς ΦΠΑ), τα **2.596.460,82€** προέρχονται από τη προαναφερόμενη χρηματοδότηση ενώ το ποσό των **286.603,69€** είναι από ιδίους πόρους του Δήμου Προσοτσάνης με σκοπό τη χρηματοδότηση αποκλειστικά της κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων - παροχών του Δήμου. Ο Παρών Α.Π.Ε. αφορά μόνο τις ιδιωτικές παροχές, χρηματοδοτούμενες από ιδίους πόρους.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων του Δήμου Προσοτσάνης με το νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: «**Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού Δικτύου Δ.Κ. Προσοτσάνης**», συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις Νέες Τιμές «Ν.Τ.1 Μείωση της τιμής του άρθρου Γ.46 λόγω αντικατάστασης του φρεατίου ιδιωτικής παροχής διαστάσεων 50cmX50cm με αντίστοιχο διαστάσεων 36cmX36cm (τυπικό φρεάτιο παροχής Δ.Ε.Υ.Α.)» και «Ν.Τ.2 Μείωση της τιμής του άρθρου Γ.46 λόγω μη τοποθέτησης φρεατίου», που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. .

Στο άρθρο των ιδιωτικών συνδέσεων η μελέτη περιελάμβανε την τοποθέτηση φρεατίου παροχής με εσωτερικές διαστάσεις 0,50x0,50 και βάθους 0,60μ. Η κατασκευή ενός τόσο ευμεγέθους φρεατίου κρίνεται περιττή αφού θα φιλοξενεί μία ιδιωτική περιοχή. Η δε κατασκευή του σε πεζοδρόμιο επενδεδυμένο με πλάκες πεζοδρομίου θα είναι δύσκολη. Για το λόγο αυτό επιλέχτηκε ένα φρεάτιο μικρότερων διαστάσεων και συγκεκριμένα το τυπικό φρεάτιο που χρησιμοποιείται από της Δ.Ε.Υ.Α. εσωτερικών διαστάσεων 30x30 (εξωτερικών 36x36εκ). Με αφορμή την εκτέλεση του έργου έχει αυξηθεί ο αριθμός των αιτημάτων των δημοτών για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης. Σύμφωνα με στοιχεία που χορηγήθηκαν από το τμήμα εσόδων, στην παρούσα φάση, υπάρχουν ενεργές 2061 συνδέσεις και 485 μη ενεργές. Συνολικά 2546 συνδέσεις. Στη μελέτη προβλεπόταν 2500 συνδέσεις. Προκειμένου να καλυφθούν και ανάγκες νέων αιτημάτων με τον παρόντα ΑΠΕ προτείνονται 2600 συνδέσεις. Επισημαίνεται ότι με τις Νέες Τιμές που προτείνονται, ενσωματώνονται και οι περιπτώσεις μη αντικατάστασης όλων των φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων παρά μόνο όσων χρειάζεται να μετακινηθούν έξω από την περιγραφή των υδροδοτούμενων ακινήτων. Στις περιπτώσεις μη κατασκευής φρεατίου εφαρμόζεται η Ν.Τ.2 με την αντίστοιχη μείωση.

Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι σε μείωση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ +ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται σε **2.864.913,27€**, ήτοι βρίσκεται σε **μείωση** με την αρχική σύμβαση και ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού **2.059.369,31€**, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ποσού **370.686,48€**, το κονδύλιο των απροβλέπτων **367.231,05€** και το κονδύλιο της αναθεώρησης **67.626,43€** .

Αναλυτικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνει ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι :

Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ :

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των χωματουργικών ανέρχεται στο ποσό των **739.136,80€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **739.136,80€**. Η συγκεκριμένη ομάδα δεν εμφανίζει μεταβολή.

Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ :

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των τεχνικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **150.652,51€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **150.652,51€**. Η συγκεκριμένη ομάδα δεν εμφανίζει μεταβολή.

Γ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ :

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **1.083.088,02€** (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) έναντι των **1.098.470,42€** της αρχικής σύμβασης, παρουσιάζει δηλαδή μείωση δαπάνης κατά **15.382,40€**.

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των τεχνικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **86.491,98€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **86.491,98€**. Η συγκεκριμένη ομάδα δεν εμφανίζει μεταβολή.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :

Το κονδύλιο για απρόβλεπτα παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, στα **367.231,05€**.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :

Το κονδύλιο για αναθεώρηση παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, στα **67.626,43€**.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώνονται ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Διαφορές επί πλέον	Διαφορές επί έλαττον
Ομάδα Α – Χωματουργικά :	739.136,80	739.136,80	0,00	0,00
Ομάδα Β – Τεχνικά έργα:	150.652,51	150.652,51	0,00	0,00
Ομάδα Γ–Εργασίες υδραυλικών έργων:	1.098.470,42	1.083.088,02	8.250,00	23.642,40
Ομάδα Δ – Εργασίες Η/Μ :	86.491,98	86.491,98	0,00	0,00
Γενικό άθροισμα δαπανών :	2.074.751,71	2.059.369,31	8.250,00	23.642,40
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	373.455,31	370.686,48	1.485,00	4.253,83
Συνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :	2.448.207,22	2.430.055,79	9.735,00	27.886,23
Απρόβλεπτα :	367.231,05	367.231,05	0,00	0,00
Άθροισμα :	2.815.438,08	2.797.286,84	9.735,00	27.886,23
Αναθεώρηση :	67.626,43	67.626,43	0,00	0,00
Συνολική δαπάνη έργου :	2.883.064,51	2.864.913,27	9.735,00	27.886,23

Επισημαίνεται ότι στον 1^ο Α.Π.Ε περιλαμβάνονται και μη επιλέξιμες δαπάνες ύψους 268.452,46€ που αφορούν τις ιδιωτικές συνδέσεις (άρθρο Γ.46) όπως εξηγείται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας και στο σώμα το ΑΠΕ

Ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης μη επιλέξιμων εργασιών ποσού **190.867,60€**, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ποσού **34.356,17€**, το κονδύλιο των απροβλέπτων **36.506,25€** και το κονδύλιο της αναθεώρησης **6.722,44€**.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Για μη επιλέξιμες δαπάνες):

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **190.567,60€** (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) έναντι των **206.250,00€** της αρχικής σύμβασης, παρουσιάζει δηλαδή μείωση δαπάνης κατά **15.382,40€**.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (για μη επιλέξιμες δαπάνες):

Το κονδύλιο για απρόβλεπτα για μη επιλέξιμες δαπάνες παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, στα **36.506,25€**.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:

Το κονδύλιο για αναθεώρηση για μη επιλέξιμες δαπάνες παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, στα **6.722,44€**.

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Υστέρα από τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις Νέες Τιμές «Ν.Τ.1 Μείωση της τιμής του άρθρου Γ.46 λόγω αντικατάστασης του φρεατίου ιδιωτικής παροχής διαστάσεων 50cmX50cm με αντίστοιχο διαστάσεων 36cmX36cm (τυπικό φρεάτιο παροχής Δ.Ε.Υ.Α.)» και «Ν.Τ.2 Μείωση της τιμής του άρθρου Γ.46 λόγω μη τοποθέτησης φρεατίου», που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε μείωση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου κατά **18.151,23€**, δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου είναι **2.864.913,27€, χωρίς ΦΠΑ**.

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 περί «λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19».
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού Δικτύου Δ.Κ. Προσοτσάνης» του αναδόχου «Ι.ΤΑΪΡΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ